LLAJ WONOSOBO

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo

VIII. Construction Sector Tranparancy (CoST) 40 Data Informasi Proyek Triwulan III TAHUN 2022

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN KALISAT -PLUNJARAN (216)

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**10 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32391492	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Kalisat -Plunjaran (216)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Kalisat -Plunjaran	
			-	Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang Kab. Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	975 m
				Pemeliharaan rutin	1350 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	APBD TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp. 1.500.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	24,98%
				Realisasi	18,29%
				Deviasi	-6,69%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp. 1.500.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	15 Oktober 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	975 m
				Pemeliharaan rutin	1350 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	18 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	17 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	2 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.487.102.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Kalisat -Plunjaran (216)	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. SELO ARTHA MAS	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.478.047.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	975 m
				Pemeliharaan rutin	1350 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	15 Oktober 2022
	14	Durasi Kontrak	:	90 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN KEDALON -BANYUMUDAL (154)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32392245		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Kedalon -Banyumudal (154)		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Kedalon - Banyumudal		
			-	Desa Kedalon, Kecamatan Kalikajar Kab. Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	415 m	
				Pemeliharaan rutin	415 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	APBD TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.600.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	0,70%	
				Realisasi	0,41%	
				Deviasi	-0,29%	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.600.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	12 November 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	415 m	
				Pemeliharaan rutin	415 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	15 Agustus 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	28 Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	4 Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 594.000.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Kedalon -Banyumudal (154)		
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. MABUA PRATAMA		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 590.601.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	415 m	
				Pemeliharaan rutin	415 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	15 Agustus 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	12 November 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	90 Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN MANGGIS -TLOGOGUDANG (255)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**21 Agustus 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32393550		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Manggis -Tlogogudang (255)		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Manggis -Tlogogudang		
			-	Desa Manggis, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	350 m	
				Pemeliharaan rutin	350 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	APBD TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.500.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana		
				Realisasi	15,06%	
				Deviasi		
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.500.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	15 November 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	350 m	
				Pemeliharaan rutin	350 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	18 Juli 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	16 Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 494.997.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Manggis -Tlogogudang (255)		
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. TRISULA PUTRA		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 488.007.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	350 m	
				Pemeliharaan rutin	350 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	15 November 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN WONOSOBO - KALIBEBER (RUAS NO 42)

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32425917	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Wonosobo - Kalibeber (Ruas no 42)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Wonosobo - Kalibeber	
			-	Desa Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	2.433 m
				Pemeliharaan rutin	2.433 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	APBD TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.5.000.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	30,20%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp. 4.798.904.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	22 Desember 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	2.433 m
				Pemeliharaan rutin	2.433 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	26 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	23 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	3 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 4.950.004.716,15	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Wonosobo - Kalibeber (Ruas no 42)	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. MATA ELANG	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 4.798.904.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	2.433 m
				Pemeliharaan rutin	2.433 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	26 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	22 Desember 2022
	14	Durasi Kontrak	:	150 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PEMBANGUNAN JEMBATAN SERAYU DADAPAN

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**21 Agustus 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32681455	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jembatan	
	4	Nama Proyek	:	Pembangunan Jembatan Serayu Dadapan	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Sojopuro - Keseneng	
			-	Desa Sendangsari, Sitiharjo Kecamatan Garung Kab. Wonosobo	
	6	Tujuan		Pembangunan Jembatan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada pembangunan jembatan masa pelaksanaan 165 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Panjang	25,6 m
				Lebar	6,2 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	APBD TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp. 3.440.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	2,38%
				Realisasi	10,59%
				Deviasi	8,21%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp. 3.440.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	29 Desember 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Panjang	25,6 m
				Lebar	6,2 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	18 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	33 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	2 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 3.439.266.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Pembangunan Jembatan Serayu Dadapan	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. JALA SUTRA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 3.387.860.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Panjang	25,6 m
				Lebar	6,2 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	29 Desember 2022
	14	Durasi Kontrak	:	165 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PEMBATAN KALI JALI

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**21 Agustus 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32484610	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jembatan	
	4	Nama Proyek	:	Pembatan Kali Jali	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Sojopuro - Keseneng	
			-	Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil Kab. Wonosobo	
	6	Tujuan		Pembangunan Jembatan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada pembangunan jembatan masa pelaksanaan 165 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Panjang	27 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	APBD TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp. 3.760.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	14,78%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp. 3.701.038.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	27 Desember 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Panjang	27 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	25 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	30 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	3 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 3.722.400.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Pembatan Kali Jali	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV.BINA KARSA UTAMA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 3.701.038.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Panjang	27 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	25 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	27 Desember 2022
	14	Durasi Kontrak	:	155 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO (RUAS KRASAK - WINONGSARI NO.77)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK				
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35198130	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO (RUAS KRASAK - WINONGSARI NO.77)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Krasak-Winongsari	
			-	Desa Krasak Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	775 m
				Pemeliharaan rutin	775 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.1.300.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	32,501%
				Realisasi	85,646%
				Deviasi	53,145%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.1.300.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	16 Oktober 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	775 m
				Pemeliharaan rutin	775 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	19 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	15 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.287.000.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO (RUAS KRASAK - WINONGSARI NO.77)	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. CONTRAST BERKARYA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.219.314.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	775 m
				Pemeliharaan rutin	775 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	19 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	16 Oktober 2022
	14	Durasi Kontrak	:	90 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN RUAS GADINGREJO - REJOSARI RUAS NO. 180

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2002**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35198333	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari Ruas No. 180	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Gadingrejo - Rejosari	
			-	Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	780 m
				Pemeliharaan rutin	780 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.1.000.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	23,17%
				Realisasi	24,18%
				Deviasi	1,01%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.1.000.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	15 Oktober 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	780 m
				Pemeliharaan rutin	780 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	18 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	20 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 989.665.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari Ruas No. 180	
	10	Perusahaan Kontrak	:	PACIFIC KARYATAMA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 971.508.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	780 m
				Pemeliharaan rutin	780 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	15 Oktober 2022
	14	Durasi Kontrak	:	Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN ASPAL RUAS JALAN SURUHAN, JAMBU, SIMPAR DAN PAGERGUNUNG KEC. KALIBAWANG KAB. WONOSOBO (RUAS SURUHAN - PAGERGUNUNG NO. 275)

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35198553	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo (Ruas Suruhan - Pagergunung No. 275)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Suruhan - Pagergunung	
			-	Desa Wonosroyo, Kecamatan Watumalang	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	400 m
				Pemeliharaan rutin	400 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.500.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	2,59%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.500.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	16 Oktober 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	400 m
				Pemeliharaan rutin	400 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	19 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	16 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	2 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 493.482.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kaliba	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. PUTRA SEANDRIA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp.394.999.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	400 m
				Pemeliharaan rutin	400 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	19 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	16 Oktober 2022
	14	Durasi Kontrak	:	Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN ASPAL, TALUD JALAN, DAN DRAINASE RUAS JALAN 60 (RUAS WRINGINANOM - DAMARKASIHAN)

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35198756	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Aspal, Talud Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringinanom - Damarkasihan)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Wringinanom - Damarkasihan	
			-	Desa Banjar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.065m
				Pemeliharaan rutin	1.065m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.2.500.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	13,49%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.2.500.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	18 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.065m
				Pemeliharaan rutin	1.065m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	22 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	18 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	3 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 2.466.461.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Aspal, Talud Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringinanom - Da	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. BANYU URIP	
	11	Harga Kontrak	:	Rp.2.411.653.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.065m
				Pemeliharaan rutin	1.065m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	22 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	18 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN BALEKAMBANG - KECIS RUAS JALAN 84

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32316868	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan jalan Balekambang - Kecis ruas jalan 84	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Balekambang - Kecis	
			-	Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	530 m
				Pemeliharaan rutin	530 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.1.000.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	45,263%
				Realisasi	93,651%
				Deviasi	48,389%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.1.000.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	16 Oktober 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	530 m
				Pemeliharaan rutin	530 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	19 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	21 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 990.008.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan jalan Balekambang - Kecis ruas jalan 84	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. KARYA NUGRAHA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 923.204.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	530 m
				Pemeliharaan rutin	530 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	19 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	16 Oktober 2022
	14	Durasi Kontrak	:	90 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN BESANI LIMBANGAN KEC. LEKSONONO NO RUAS 245

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32317663	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan jalan Besani Limbangan kec. Leksonono no Ruas 245	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Besani-Krasak	
			-	Desa Besani, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.500 m
				Pemeliharaan rutin	1.500 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.2.500.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	10,87%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.2.500.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	22 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.500 m
				Pemeliharaan rutin	1.500 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	26 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	12 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	2 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 2.474.916.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan jalan Besani Limbangan kec. Leksonono no Ruas 245	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. RESTU BUMI	
	11	Harga Kontrak	:	Rp.2.449.811.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.500 m
				Pemeliharaan rutin	1.500 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	26 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	22 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN BUMIROSO SUKOREJO NO RUAS 270

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35199138		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 270		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Bumiroso-Sukorejo		
			-	Desa Larangan, Sukorejo Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	650 m	
				Pemeliharaan rutin	650 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.2.400.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana		
				Realisasi	13,96%	
				Deviasi		
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.2.400.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	22 November 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	650 m	
				Pemeliharaan rutin	650 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	26 Juli 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	9 Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	2 Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 2.359.733.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 270		
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. SUMBER BUMI		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 2.335.169.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	650 m	
				Pemeliharaan rutin	650 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	26 Juli 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	22 November 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN DI RUAS NO. 110 KH. ABDUL AZIZ KECAMATAN MOJOTENGAH

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32318240	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan KH. Abdul Aziz	
			-	Desa Bumirejo, Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.130 m
				Pemeliharaan rutin	1.130 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.2.000.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	22,52%
				Realisasi	14,01%
				Deviasi	-8,50%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.2.000.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	16 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.130 m
				Pemeliharaan rutin	1.130 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	20 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	17 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	2 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.980.021.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV DUA DAYA PRATAMA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.970.063.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.130 m
				Pemeliharaan rutin	1.130 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	20 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	16 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN DI RUAS NO. 97 KALILANG - BULU KECAMATAN GARUNG

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32318465		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Garung		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Kalilang - Bulu		
			-	Desa Gemblengan, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.400 m	
				Pemeliharaan rutin	1.400 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp. 2.000.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana		
				Realisasi	13,04%	
				Deviasi		
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp. 2.000.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	14 November 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.400 m	
				Pemeliharaan rutin	1.400 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	18 Juli 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	14 Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.972.660.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Garung		
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV.BRASTA JAYA PUTRA		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.935.026.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.400 m	
				Pemeliharaan rutin	1.400 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	14 November 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN KALIBAWANG - MANGUNREJO 153

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35199477		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan jalan Kalibawang - mangunrejo 153		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Kalibawang - Mangunrejo		
			-	Desa Cledok Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.011 m	
				Pemeliharaan rutin	1.011 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp. 3.000.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana		
				Realisasi	24,34%	
				Deviasi		
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp. 3.000.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	15 November 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.011 m	
				Pemeliharaan rutin	1.011 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	19 Juli 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	13 Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 2.950.435.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan jalan Kalibawang - mangunrejo 153		
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. KARYA NUGRAHA		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 2.893.023.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.011 m	
				Pemeliharaan rutin	1.011 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	19 Juli 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	15 November 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL KEC. KALIKAJAR KAB. WONOSOBO (RUAS NO. 152)

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35199694	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo (Ruas No. 152)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Kembaran - Banyumudal	
			-	Desa Wonosari, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.580 m
				Pemeliharaan rutin	1.580 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp. 2.500.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	21,90%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp. 2.500.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	14 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.580 m
				Pemeliharaan rutin	1.580 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	18 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 2.475.000.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo (Ruas No. 152)	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 2.424.460.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.580 m
				Pemeliharaan rutin	1.580 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	14 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN LEKSONO - KEMIRI RUAS NO. 259

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35199961		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan jalan Leksono - kemiri ruas No. 259		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Leksono - Kemiri		
			-	Kelurahan Leksono, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.220 m	
				Pemeliharaan rutin	1.220 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.2.000.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana		
				Realisasi	24,98%	
				Deviasi		
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.2.000.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	14 November 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.220 m	
				Pemeliharaan rutin	1.220 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	18 Juli 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	11 Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	2 Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.967.727.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan jalan Leksono - kemiri ruas No. 259		
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. PASIR EMAS		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.957.443.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.220 m	
				Pemeliharaan rutin	1.220 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	14 November 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN MENJER - GENDORAN NO RUAS 100

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32351899		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Menjer - Gendoran No Ruas 100		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Menjer - Gandoran		
			-	Desa Larangan Lor Kecamatan Garung kabupaten Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	800 m	
				Pemeliharaan rutin	800 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.1.305.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana		
				Realisasi	37,81%	
				Deviasi		
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.1.305.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	16 Oktober 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	800 m	
				Pemeliharaan rutin	800 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	18 Juli 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	12 Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	2 Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.278.176.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Menjer - Gendoran No Ruas 100		
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. VISARA PERKASA		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.260.451.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	800 m	
				Pemeliharaan rutin	800 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	16 Oktober 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	90 Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN NGADISONO GAMBARAN KALIWIRO 188

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32351996		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Ngadisono Gambaran Kaliwiro 188		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Ngadisono-Gambaran		
			-	Desa Gambaran, Purwosari Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.034 m	
				Pemeliharaan rutin	1.034 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.3.000.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana		
				Realisasi	1,00%	
				Deviasi		
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.3.000.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	16 November 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.034 m	
				Pemeliharaan rutin	1.034 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	20 Juli 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	12 Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 2.970.000.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Ngadisono Gambaran Kaliwiro 188		
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. GEMA CANDI		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 2.884.814.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.034 m	
				Pemeliharaan rutin	1.034 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	20 Juli 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	16 November 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN PRINGAPUS - BOWONGSO KEC. KALIKAJAR KAB.WONOSOBO

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32352111	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Pringapus - Bowongso Kec. Kalikajar Kab.Wonosobo	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Pringapus - Bowongso	
			-	Desa Maduretno, Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.240 m
				Pemeliharaan rutin	1.240 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.2.000.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	66,00%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.2.000.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	14 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.240 m
				Pemeliharaan rutin	1.240 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	18 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	16 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.980.000.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Pringapus - Bowongso Kec. Kalikajar Kab.Wonosobo	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. ROWO MAKMUR	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.941.821.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.240 m
				Pemeliharaan rutin	1.240 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	14 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN ROJOIMO -SARIYOSO RUAS JALAN 45

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35200388	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan jalan rojoimo -sariyoso ruas jalan 45	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Rojoimo-Sariyoso	
			-	Desa Rojoimo Kecamatan Wonosobo kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	815 m
				Pemeliharaan rutin	815 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.1.000.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	19,76%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.1.000.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	16 Oktober 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	815 m
				Pemeliharaan rutin	815 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	19 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 989.014.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan jalan rojoimo -sariyoso ruas jalan 45	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV PILIHAN PERMATA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 933.863.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	815 m
				Pemeliharaan rutin	815 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	19 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	16 Oktober 2022
	14	Durasi Kontrak	:	Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN RSU-SAMBEK-JOLONTORO WONOSOBO

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32352363	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan jalan RSU-Sambek-Jolontoro wonosobo	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Setjonegoro	
			-	Desa Sambek, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	450 m
				Pemeliharaan rutin	450 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp. 1.500.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	69,30%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp. 1.500.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	16 Oktober 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	450 m
				Pemeliharaan rutin	450 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	19 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	15 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.478.861.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan jalan RSU-Sambek-Jolontoro wonosobo	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. CONTRAST BERKARYA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.455.000.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	450 m
				Pemeliharaan rutin	450 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	19 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	16 Oktober 2022
	14	Durasi Kontrak	:	90 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN SAWANGAN - PINGIT, DESA SAWANGAN, KEC. LEKSONO, KAB. WONOSOBO. (RUAS NO. 257)

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35200527	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo. (Ruas no. 257)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Sawangan-Pingit	
			-	Desa Sawangan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	669 m
				Pemeliharaan rutin	669 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.2.500.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	10,97%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.2.500.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	15 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	669 m
				Pemeliharaan rutin	669 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	19 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 2.482.832.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo. (Rua	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. HAKASA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 2.429.385.900,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	669 m
				Pemeliharaan rutin	669 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	19 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	15 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN SELOKROMO KRASAK RUAS NO. 263

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35200727	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan jalan Selokromo krasak Ruas No. 263	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Selokromo-Krasak	
			-	Desa Selokromo Kecamatan Leksono kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	600 m
				Pemeliharaan rutin	600 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.1.200.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	25,97%
				Realisasi	16,60%
				Deviasi	-9,37%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.1.200.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	14 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	600 m
				Pemeliharaan rutin	600 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	18 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	12 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	2 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.188.008.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan jalan Selokromo krasak Ruas No. 263	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. SAKA MANUNGGAL	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.181.696.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	600 m
				Pemeliharaan rutin	600 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	14 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN WADASLINTANG - LANCAR 209

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35201130		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan jalan Wadaslintang - lancar 209		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Wadaslintang - lancar		
			-	Desa Wadaslintang, Lancar, Kecamatan Wadaslintang Kab. Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.425 m	
				Pemeliharaan rutin	1.425 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp. 3.000.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	0,79%	
				Realisasi	0,50%	
				Deviasi	-0,29%	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp. 3.000.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	15 November 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.425 m	
				Pemeliharaan rutin	1.425 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	19 Juli 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	14 Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 2.958.574.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan jalan Wadaslintang - lancar 209		
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. GEMA CANDI		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 2.882.875.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.425 m	
				Pemeliharaan rutin	1.425 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	19 Juli 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	15 November 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN RUAS BENER GADINGREJO KEPIL RUAS NO. 172

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35201468		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan ruas bener gadingrejo kepil Ruas No. 172		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Bener-Gadingrejo		
			-	Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	759 m	
				Pemeliharaan rutin	759 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp. 1.000.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	37,40%	
				Realisasi	92,28%	
				Deviasi	54,88%	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp. 1.000.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	23 Oktober 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	759 m	
				Pemeliharaan rutin	759 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	25 Juli 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 989.643.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan ruas bener gadingrejo kepil Ruas No. 172		
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 969.214.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	759 m	
				Pemeliharaan rutin	759 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	25 Juli 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	23 Oktober 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	90 Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN RUAS JALAN DEPOK - MERGOLANGU RUAS NO. 225

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35201997	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan ruas jalan Depok - Mergolangu Ruas No. 225	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Depok - Mergolangu	
			-	Desa Depok, Dempel Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.300 m
				Pemeliharaan rutin	1.300 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.3.500.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	24,34%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.3.500.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	22 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.300 m
				Pemeliharaan rutin	1.300 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	25 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	16 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 3.465.000.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan ruas jalan Depok - Mergolangu Ruas No. 225	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. BAGAMAYA CHAKTI	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 3.351.254.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.300 m
				Pemeliharaan rutin	1.300 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	25 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	22 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN RUAS JALAN WONOYOSO - KEBONDALEM KAB. WONOSOBO (RUAS NO. 127)

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35202178	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Ruas Jalan Wonoyoso - Kebondalem Kab. Wonosobo (Ruas No. 127)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Wonoyoso - Kebondalem	
			-	Desa Mojosari, Kebondalem Kecamatan Mojotengah Kecamatan Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.380 m
				Pemeliharaan rutin	1.380 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.2.000.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	19,31%
				Realisasi	12,35%
				Deviasi	-6,97%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.2.000.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	15 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.380 m
				Pemeliharaan rutin	1.380 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	18 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	12 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.980.004.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Ruas Jalan Wonoyoso - Kebondalem Kab. Wonosobo (Ruas No. 127)	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. HAKASA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.908.105.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.380 m
				Pemeliharaan rutin	1.380 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	15 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

REHABILITASI JALAN RUAS 152 KEMBARAN - BANYUMUDAL KABUPATEN WONOSOBO

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32353893	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Rehabilitasi jalan Ruas 152 Kembaran - Banyumudal kabupaten Wonosobo	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Kembaran - Banyumudal	
			-	Desa Kembaran, Kalikuning Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.300 m
				Pemeliharaan rutin	1.300 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.3.000.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	66,85%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.3.000.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	15 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.300 m
				Pemeliharaan rutin	1.300 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	18 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	14 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 2.970.000.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Rehabilitasi jalan Ruas 152 Kembaran - Banyumudal kabupaten Wonosobo	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. HAKASA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 2.871.616.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.300 m
				Pemeliharaan rutin	1.300 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	15 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

REHAB RUAS JALAN BERAN - RIMPAK RUAS NO. 173

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35202624		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	REHAB RUAS JALAN BERAN - RIMPAK RUAS NO. 173		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Beran-Rimpak		
			-	Desa Kapulogo, Tegalgot Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	900 m	
				Pemeliharaan rutin	900 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.1.800.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	11,37%	
				Realisasi	13,04%	
				Deviasi	1,67%	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.1.800.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	15 November 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	900 m	
				Pemeliharaan rutin	900 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	18 Juli 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	11 Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	2 Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.779.917.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	REHAB RUAS JALAN BERAN - RIMPAK RUAS NO. 173		
	10	Perusahaan Kontrak	:	SELO ARTHA MAS		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.770.249.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	900 m	
				Pemeliharaan rutin	900 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	18 Juli 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	15 November 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

REHAB RUAS JALAN ROPOH - BANYUMUDAL RUAS NO. 141

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK					
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35202858		
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan		
	4	Nama Proyek	:	REHAB RUAS JALAN ROPOH - BANYUMUDAL RUAS NO. 141		
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Ropoh-Banyumudal		
			-	Desa Pulosaren Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan		
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan		
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	1.280 m	
				Pemeliharaan rutin	1.280 m	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada		
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan		
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.	
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022		
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.2.000.000.000,00		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	1,73%	
				Realisasi	22,00%	
				Deviasi	20,27%	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.2.000.000.000,00		
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	15 November 2022		
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	1.280 m	
				Pemeliharaan rutin	1.280 m	
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan		
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada		
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK					
Tanggal			:	19 Juli 2022		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/		
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur		
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	22 Peserta Tender		
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	2 Perusahaan melakukan penawaran		
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 1.980.000.000,00		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.		
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
	9	Judul Kontrak	:	REHAB RUAS JALAN ROPOH - BANYUMUDAL RUAS NO. 141		
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV RESTORASI		
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 1.940.000.000,00		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	1.280 m	
				Pemeliharaan rutin	1.280 m	
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	19 Juli 2022	
			:	Selesai (Konstruksi)	15 November 2022	
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender		
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)		
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan		
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan		
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan		
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan		
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan		

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PEMBANGUNAN JEMBATAN KESENENG DI RUAS 118 KESENENG-CANDIYASAN KABUPATEN WONOSOBO

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32681653	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jembatan	
	4	Nama Proyek	:	Pembangunan Jembatan Keseneng di Ruas 118 Keseneng-Candiyasan Kabupaten Wonosobo	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas JalanKeseneng-Candiyasan	
			-	Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan		Pembangunan Jembatan Baru	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada pembangunan jembatan baru masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Panjang Jembatan	50 m
				Panjang Jalan	100 m
				Lebar Jalan	6 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.10.000.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	9,85%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.10.000.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	19 Desember 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Panjang Jembatan	50 m
				Panjang Jalan	100 m
				Lebar Jalan	6 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	08 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	29 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 9.904.470.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Pembangunan Jembatan Keseneng di Ruas 118 Keseneng-Candiyasan Kabupaten Wonoso	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. JALA SUTRA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 293.858.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Panjang Jembatan	50 m
				Panjang Jalan	100 m
				Lebar Jalan	6 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	08 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	19 Desember 2022
	14	Durasi Kontrak	:	165 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PEMBANGUNAN JEMBATAN MERGOSARI DI RUAS JALAN NO.232 WONOKERTO-SEMPOL

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**11 September 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32681820	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jembatan	
	4	Nama Proyek	:	Pembangunan Jembatan Mergosari di Ruas Jalan No.232 Wonokerto-Sempol	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Wonokerto-Sempol	
			-	Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kab. Wonosobo	
	6	Tujuan		Pelebaran Jembatan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada pelebaran jembatan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Panjang	11,9 m
				Lebar	3,0 m
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.300.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	100,00%
				Realisasi	100,00%
				Deviasi	0,00%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.300.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	19 Oktober 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Panjang	11,9 m
				Lebar	3,0 m
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	06 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	12 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	1 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 299.889.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Pembangunan Jembatan Mergosari di Ruas Jalan No.232 Wonokerto-Sempol	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. JALA SUTRA	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 293.858.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	11,9 m
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	06 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	03 Oktober 2022
	14	Durasi Kontrak	:	90 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PENINGKATAN JALAN RUAS GADINGREJO - REJOSARI RUAS NO. 180

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal		:	**21 Agustus 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35198333	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Peningkatan Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari Ruas No. 180	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Gadingrejo - Rejosari	
			-		
	6	Tujuan	a	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			b	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan eksisting jalan aspal/pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan berkala	
				Pemeliharaan rutin	
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	Banprov TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:		
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp	-
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	29 Maret 1900	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan berkala	0
				Pemeliharaan rutin	0
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:		
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:		
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Peningkatan Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari Ruas No. 180	
	10	Perusahaan Kontrak	:		
	11	Harga Kontrak	:		
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan berkala	0
				Pemeliharaan rutin	0
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	00 Januari 1900
			:	Selesai (Konstruksi)	29 Maret 1900
	14	Durasi Kontrak	:	Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

PEMELIHARAAN BERKALA/REHABLITASI JALAN DAN REKONSTRUKSI/ PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN RAKE PIKATAN (KEJAJAR WATES)

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32483246	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Pemeliharaan Berkala/Rehablitasi Jalan dan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Rake Pikatan (Kejajar Wates)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Rake Pikatan (Kejajar-Wates)	
			-	Desa Kejajar, Surengede, Igrimranak, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pelebaran jalan berupa pembetonan bahu jalan	
			b	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			c	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan Jalan di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	2,248 km
				Pemeliharaan berkala	2,248 km
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	DAK Kabupaten Wonosobo TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.4.500.001.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	
				Realisasi	5,02%
				Deviasi	
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.4.500.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	07 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	2,248 km
				Pemeliharaan berkala	2,248 km
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Optimalisasi anggaran	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	11 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	33 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	3 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 4.454.998.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Pemeliharaan Berkala/Rehablitasi Jalan dan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Rake Pikatan (Kejajar Wates)	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV Sendiko Lancar Langgeng	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 4.323.151.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	2,248 km
			:	Pemeliharaan berkala	2,248 km
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	11 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	07 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Addendum kontrak (balanced badget MC-0)	Rp.4.500.000.000,00
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Tidak ada eskalasi	
	3	Variasi lama kontrak	:	Perbedaan masa pemeliharaan ruas efektif dan ruas non efektif	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Addendum kontrak (balanced badget MC-0) per masing-masing lingkup	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN KALIBEBER - DEPOK

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	:	**28 Agustus 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	32483367	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kalibeber - Depok	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Kalibeber-Depok	
			-	Desa Derongisor, Deroduwur, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo	
				Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pelebaran jalan berupa pembetonan bahu jalan	
			b	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			c	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan Jalan di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	2,568 km
				Pemeliharaan berkala	2,568 km
	2	Dampak Lingkungan	:	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	DAK Kabupaten Wonosobo TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.5.648.243.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	18,46%
				Realisasi	14,79%
				Deviasi	-3,68%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.5.648.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	08 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	2,568 km
				Pemeliharaan berkala	2,568 km
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Optimalisasi anggaran	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	12 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	28 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	3 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 5.591.676.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kalibeber - Depok	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. BAGAMAYA CHAKTI	
	11	Harga Kontrak	:	Rp. 5.314.966.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	2,568 km
			:	Pemeliharaan berkala	2,568 km
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	12 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	08 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Addendum kontrak (balanced badget MC-0)	Rp.5.648.000.000,00
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Tidak ada eskalasi	
	3	Variasi lama kontrak	:	Perbedaan masa pemeliharaan ruas efektif dan ruas non efektif	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Addendum kontrak (balanced badget MC-0) per masing-masing lingkup	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

REHAB /PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KAPULOGO - BATAS KABUPATEN (MGL) (168)

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	35052821	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Kapulogo - Batas Kabupaten (MGL) (168)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Kapulogo - Batas Kabupaten (MGL) (168)	
			-	Desa Kagungan, Desa Randusari, Desa Rejosari, Kecamatan Kepil Kab. Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pelebaran jalan berupa pembetonan bahu jalan	
			b	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			c	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan Jalan di Kabupaten Wonosobo yang ada di wilayah KSPN Borobudur dan sekitarnya, yang terdiri dari pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Rutin Kondisi (BMW) dan Berkala, dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	1,37 km
				Pemeliharaan berkala	1,5 km
	2	Dampak Lingkungan	:	Kategori II: dampak lingkungan dan sosial terbatas karena peningkatan alinyemen jalan yang ada. Risiko yang teridentifikasi terkait dengan pengendalian debu dan polusi aliran air selama konstruksi, termasuk di lokasi galian dan quarry serta keamanan lokasi selama konstruksi. Langkah-langkah mitigasi ditetapkan dalam rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang dikelola konsultan, berupa dokumen lingkungan : AMDAL	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonosobo TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.4.500.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	26,92%
				Realisasi	42,72%
				Deviasi	15,80%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.4.500.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	19 Oktober 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	1,37 km
				Pemeliharaan berkala	1,5 km
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada perubahan	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	22 Juli 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	28 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	4 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 4.485.540.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Kapulogo - Batas Kabupaten (MGL) (168)	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. Rowo Makmur	
	11	Harga Kontrak	:	Rp.4.427.795.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	1,37 km
			:	Pemeliharaan berkala	1,5 km
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	22 Juli 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	19 Oktober 2022
	14	Durasi Kontrak	:	90 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Belum ada perubahan	
	3	Variasi lama kontrak	:	Belum ada perubahan	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada perubahan	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan	

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

REHAB /PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SAPURAN - KALIWIRO (129)

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR		Tanggal	:	**28 Agustus 2022**	
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	34168204	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Sapuran - Kaliwiro (129)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Sapuran-Kaliwiro	
			-	Desa Sapuran, Pecekelan, Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kab. Wonosobo	
			-	Desa Tempurejo, Karangsambung, Dempel, Depok, Kecamatan Kalibawang, Kab. Wonosobo	
			-	Desa Selomanik, Kauman, Sukoreno, Kemiriombo, Kecamatan Kaliwiro, kab. Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pelebaran jalan berupa pembetonan bahu jalan	
			b	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			c	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan Jalan di Kabupaten Wonosobo yang ada di wilayah KSPN Borobudur dan sekitarnya, yang terdiri dari pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Rutin Kondisi (BMW) dan Berkala, dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	13,4 km
				Pemeliharaan berkala	8,1 km
	2	Dampak Lingkungan	:	Kategori II: dampak lingkungan dan sosial terbatas karena peningkatan alinyemen jalan yang ada. Risiko yang teridentifikasi terkait dengan pengendalian debu dan polusi aliran air selama konstruksi, termasuk di lokasi galian dan quarry serta keamanan lokasi selama konstruksi. Langkah-langkah mitigasi ditetapkan dalam rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang dikelola konsultan, berupa dokumen lingkungan : AMDAL	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Pengeprasan tebing yang berada di lahan perhutani.	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonosobo TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.16.500.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	55,54%
				Realisasi	79,45%
				Deviasi	23,91%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.16.500.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	18 November 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	13,4 km
				Pemeliharaan berkala	8,1 km
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Optimalisasi anggaran	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	21 Mei 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	44 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	3 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp.16.488.701.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Sapuran - Kaliwiro (129)	
	10	Perusahaan Kontrak	:	PT. Valentara Sarana Raya	
	11	Harga Kontrak	:	Rp.15.994.375.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	13,4 km
			:	Pemeliharaan berkala	8,1 km
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	21 Mei 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	18 November 2022
	14	Durasi Kontrak	:	180 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Addendum kontrak (balanced badget MC-0)	Rp.16.500.000.000,00
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Tidak ada eskalasi	
	3	Variasi lama kontrak	:	Perbedaan masa pemeliharaan ruas efektif dan ruas non efektif	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Addendum kontrak (balanced badget MC-0) per masing-masing lingkup	

	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan

KETERBUKAAN CoST

STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)

REHAB /PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RAKE WATUHUMALANG (MUTISARI-SIKUNANG (269)

TAHAP PROYEK		DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	:	**11 September 2022**		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor Referensi	:	34167055	
	2	Pemilik Proyek	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	3	Sektor, Sub sektor	:	Transportasi, Jalan	
	4	Nama Proyek	:	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Watuhumalang (Mutisari-Sikunang (269)	
	5	Lokasi Proyek	:	Ruas Jalan Rake Watuhumalang (Mutisari-Sikunang (269)	
			-	Desa Sikunang, Campursari, Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo	
			-	Desa Kalidesel, Kecamatan Watumalang Kab. Wonosobo	
	6	Tujuan	a	Pelebaran jalan menuju standar	
			b	Pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan	
			c	Melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan	
	7	Gambaran Proyek	:	Proyek ini difokuskan pada perbaikan Jalan di Kabupaten Wonosobo yang ada di wilayah KSPN Borobudur dan sekitarnya, yang terdiri dari pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Rutin Kondisi (BMW) dan Berkala, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender	
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup Proyek (Output Utama)	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	10,35 km
				Pemeliharaan berkala	3,0 km
	2	Dampak Lingkungan	:	Kategori II: dampak lingkungan dan sosial terbatas karena peningkatan alinyemen jalan yang ada. Risiko yang teridentifikasi terkait dengan pengendalian debu dan polusi aliran air selama konstruksi, termasuk di lokasi galian dan quarry serta keamanan lokasi selama konstruksi. Langkah-langkah mitigasi ditetapkan dalam rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang dikelola konsultan, berupa dokumen lingkungan : AMDAL	
	3	Dampak terhadap lahan dan permukiman	:	Ada pembebasan lahan milik warga	
	4	Rincian Kontak	:	Nama PPK	Afton Riza Fasani, ST.
	5	Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Wonosobo TA. 2022	
	6	Anggaran Proyek	:	Rp.7.637.000.000,00	
	7	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	:	02 Januari 2022	
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status Proyek Saat ini	:	Rencana	27,29%
				Realisasi	31,09%
				Deviasi	3,80%
	2	Biaya saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Rp.7.637.000.000,00	
	3	Tanggal selesai (Proyeksi/Aktual)	:	17 Oktober 2022	
	4	Lingkup saat selesai (Proyeksi/Aktual)	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	10,35 km
				Pemeliharaan berkala	3,0 km
	5	Alasan perubahan pada proyek	:	Optimalisasi anggaran	
	6	Refrensi laporan audit dan evaluasi	:	Ada	
TAHAP PENGADAAN	DATA KONTRAK				
Tanggal			:	20 Juni 2022	
PENGADAAN	1	Entitas Pengadaan	:	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	
	2	Rincian Kontak Entitas Pengadaan	:	LPSE Kabupaten Wonosobo http://lpse.wonosobokab.go.id/	
	3	Proses Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur	
	4	Jumlah Perusahaan yang ikut tender	:	52 Peserta Tender	
	5	Jumlah perusahaan yang memasukkan tender	:	10 Perusahaan melakukan penawaran	
	6	Perkiraan Biaya (HPS)	:	Rp. 7.623.344.000,00	
	7	Entitas Administrasi Kontrak	:	Afton Riza Fasani, ST.	
	8	Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
	9	Judul Kontrak	:	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Watuhumalang (Mutisari-Sikunang (269)	
	10	Perusahaan Kontrak	:	CV. Rowo Makmur	
	11	Harga Kontrak	:	Rp.7.542.402.000,00	
	12	Lingkup Pekerjaan Kontrak	:	Pemeliharaan Rutin dan Rutin Kondisi	10,35 km
			:	Pemeliharaan berkala	3,0 km
	13	Tanggal Mulai Kontrak	:	Mulai	20 Juni 2022
			:	Selesai (Konstruksi)	17 Oktober 2022
	14	Durasi Kontrak	:	120 Hari Kalender	
	15	Status Kontrak (Saat Ini)	:	Terkontrak. Sedang Berjalan (Aktif)	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	:	Addendum kontrak (balanced badget MC-0)	Rp.7.630.090.000,00
	2	Peningkatan harga kontrak	:	Tidak ada eskalasi	
	3	Variasi lama kontrak	:	Perbedaan masa pemeliharaan ruas efektif dan ruas non efektif	
	4	Variasi lingkup kontrak	:	Addendum kontrak (balanced badget MC-0) per masing-masing lingkup	
	5	Alasan perubahan harga	:	Belum ada perubahan	

	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	:	Belum ada perubahan