REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELAJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BULAN : OKTOBER 2022

NO			JENIS PEKERJAAN		ANGGARAN (Rp)		REKANAN	NO/TGL KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	KETERANGAN
					PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD					MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	%	
1			2		3	4	5	6		7	8	9	10	11	13	14
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		**227.767.189.407**	**249.832.640.098**							**109.658.602.130**	**48,15**	**30,08%**	
A			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**12.015.943.007**	**12.610.687.251**	-	-	-				**8.459.014.668**	**67,08**	**39,91%**	
	1		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**10.100.961.957**	**9.470.610.601**	-	-	-				**7.266.842.026**	**76,73**	**76,73%**	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SEK	10.100.961.957	9.470.610.601	-	-	-				7.266.842.026	76,73	76,73%	
	2		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**358.381.050**	**278.381.050**	-	-	-				**143.368.333**	**51,50**	**50,98%**	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SEK	10.000.000	10.000.000	-	-	-				6.729.800	67,30	67,30%	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEK	35.000.000	40.000.000	-	-	-				30.521.465	76,30	76,30%	
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SEK	60.881.050	60.881.050	-	-	-				35.437.436	58,21	58,21%	
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SEK	15.000.000	15.000.000	-	-	-				9.596.756	63,98	63,98%	
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	SEK	2.500.000	2.500.000	-	-	-				1.280.000	51,20	51,20%	
		6	Penyediaan Bahan/Material	SEK	175.000.000	0	-	-	-				0	-	0,00%	
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SEK	60.000.000	150.000.000	-	-	-				59.802.876	39,87	39,87%	
	3		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**837.500.000**	**902.500.000**	-	-	-				**626.317.791**	**69,40**	**50,92%**	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SEK	2.500.000	2.500.000	-	-	-				377.500	15,10	15,10%	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SEK	75.000.000	100.000.000							67.889.913	67,89	67,89%	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SEK	760.000.000	800.000.000	-	-	-				558.050.378	69,76	69,76%	
	4		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**419.100.000**	**539.100.000**	-	-	-				**282.184.903**	**52,34**	**47,12%**	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SEK	258.500.000	258.500.000	-	-	-				218.260.216	84,43	84,43%	
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SEK	30.600.000	30.600.000	-	-	-				11.959.018	39,08	39,08%	
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SEK	130.000.000	80.000.000	-	-	-				51.965.669	64,96	64,96%	
			Perubahan													
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	170.000.000								-	0,00%	
	5		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**BP**	**75.000.000**	**176.154.400**	-	-	-				**47.765.713**	**27,12**	**27,12%**	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BP	75.000.000	176.154.400	-	-	-				47.765.713	27,12	27,12%	
	6		**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**BP**	**225.000.000**	**348.941.200**							**92.535.902**	**26,52**	**26,52%**	
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BP	225.000.000	348.941.200	-	-	-				92.535.902	26,52	26,52%	
			Perubahan													
	7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**0**	**895.000.000**								**-**	**0,00%**	
		1	Pengadaan Mebel		0	795.000.000									0,00%	
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	100.000.000									0,00%	
B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**174.911.201.200**	**188.819.959.120**							**73.417.409.371**	**38,88**	**40,61%**	
	1		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**	**BP**	**270.000.000**	**570.000.000**							**43.614.001**	**7,65**	**7,65%**	
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	BP	270.000.000	570.000.000							43.614.001	7,65	7,65%	
			Perubahan													
	2		**Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan**		**0**	**2.500.000.000**								**-**	**0,00%**	
		1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		0	2.500.000.000								-	0,00%	
	2		**Pengelolaan Leger Jalan**	**BP**	**523.917.600**	**523.917.600**							**188.123.072**	**35,91**	**35,91%**	
		1	Pengelolaan Leger Jalan	BP	523.917.600	523.917.600							188.123.072	35,91	35,91%	
	3		**Survey Kondisi Jalan/Jembatan**	**BP**	**761.082.400**	**572.210.400**							**229.471.948**	**40,10**	**40,10%**	
		1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	BP	761.082.400	572.210.400							229.471.948	40,10	40,10%	
	4		**Pembangunan Jalan**	**BM**	**0**	**4.166.155.500**							**3.666.155.500**	**88,00**	**100,00%**	
			Paket Kegiatan 2021 yang Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022													
		1	Pembangunan Jalan Binangun - Wonosroyo (267)	BM	0	2.185.458.000	PT. Putra Wali Mandiri	08/07/2021	050/1816/BM,PUPR/PPKOM/2021	4.850.463.000	08/07/2021	04/12/2021	2.185.458.000	100,00	100,00%	
		2	Penanganan cor bahu & saluran Jalan kasiran pacarmulyo	BM	0	198.981.000	CV. ROWO MAKMUR	08/11/2021	050/6019/BM.PUPR/PPKOM/2021	198.981.000	08/11/2021	22/12/2021	198.981.000	100,00	100,00%	
		3	Peningkatan Jalan di Ruas No.234 Sempol Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo	BM	0	593.118.500	PT. Putra Wali Mandiri	08/07/2021	050/1813/BM.PUPR/PPKOM/2021	3.433.473.000	08/07/2021	04/12/2021	593.118.500	100,00	100,00%	Paket Kegiatan 2021 yang Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
		4	Peningkatan Jalan di Ruas No. 265 Wonoroto - Cepekan Kecamatan Watumalang	BM	0	190.855.000	CV. PUTRA BINANGUN	22/10/2021	050/5126/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.855.000	22/10/2021	05/12/2021	190.855.000	100,00	100,00%	
		5	Peningkatan Jalan di Ruas No. 77 Krasak - Winongsari Kecamatan Selomerto	BM	0	190.661.000	CV. KARYA EFFECTIVE	27/10/2021	050/5318/BM.PUPR/PPKOM/2021	190.661.000	27/10/2021	10/12/2021	190.661.000	100,00	100,00%	
		6	Peningkatan Jalan Ngandam - Sikunang Kejajar	BM	0	193.287.000	CV. MATA ELANG	08/11/2021	050/6022/BM.PUPR/PPKOM/2021	193.287.000	08/11/2021	22/12/2021	193.287.000	100,00	100,00%	
			Biaya Umum		0	115.295.000							113.795.000	98,70	100,00%	
			Perubahan													
		1	Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kertek	BM		498.500.000								-		
	5		**Rekonstruksi Jalan**	BM	**101.857.915.200**	**104.327.915.200**							**30.921.873.977**	**29,64**	**48,24%**	
			APBD		**33.731.671.200**	**36.040.471.200**										
		1	Jasa Konultansi Konsultan Pengawas 1	BM	80.000.000	80.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	21/09/2022	050/5928/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.476.000	21/09/2022	19/12/2022		-	5,00%	
		2	Konsultan Pengawas 2	BM	80.000.000	80.000.000	CV. MULYA HAFAR KONSULTAN	21/09/2022	050/5930/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.420.000	21/09/2022	19/12/2022		-	5,00%	
		3	Konsultan Pengawas 3	BM	80.000.000	80.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	21/09/2022	050/5924/BM.PUPR/PPKOM/2023	79.342.000	21/09/2022	19/12/2022		-	5,00%	
		4	Konsultan Pengawas 4	BM	80.000.000	80.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	21/09/2022	050/5926/BM.PUPR/PPKOM/2024	79.365.000	21/09/2022	19/12/2022		-	5,00%	
		5	Konsultan Pengawas 5	BM	80.000.000	80.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	21/09/2022	050/5920/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.420.000	21/09/2022	19/12/2022		-	5,00%	
		6	Konsultan Pengawas 6	BM	80.000.000	80.000.000	SUMINAR JAYA	21/09/2022	050/6126/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.448.000	21/09/2022	19/12/2022		-	5,00%	
		7	Konsultan Pengawas DAK 1	BM	65.000.000	65.000.000	SUMINAR JAYA	20/07/2022	050/2992/BM.PUPR/PPKOM/2022	64.485.450	20/07/2022	16/11/2022		-	74,60%	
		8	Konsultan Pengawas DAK 2	BM	70.000.000	70.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	20/07/2022	050/2990/BM.PUPR/PPKOM/2022	69.097.000	20/07/2022	16/11/2022		-	28,45%	
		9	Konsultan Pengawas Peningatan Jalan Gadingrejo - Bener (ruas no 172) dan Konsultan Pengawas Reviu Peningkatan Jalan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Kuripan Binangun (ruas no 266)	BM	80.000.000	80.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	01/08/2022	050/3464/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.087.000	01/08/2022	28/12/2022		-	57,50%	
		10	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Depok - Mergolangu (225) dan Peningkatan Jalan Kalisat - Plunjaran (216)	BM	80.000.000	80.000.000								-		Tidak Dikerjakan

		11	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Wonosobo Kalibeber (Ruas no 42)	BM	60.000.000	60.000.000								-		Tidak Dikerjakan
		12	Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Wonosobo Kalibeber (Ruas no 42)	BM	75.000.000	75.000.000								-		Tidak Dikerjakan
		13	Konsultan Perencana Reviu Peningkatan Jalan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Kuripan Binangun (ruas no 266)	BM	30.000.000	30.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	28/04/2022	050/1144/BM.PUPR/PPKOM/2022	29.350.000	28/04/2022	27/05/2022	-	-	25,00%	
		14	Pemeliharaan Berkala Peningkatan Jalan Kertek -Selomerto	BM	190.000.000	190.000.000	CV. RESTU BUMI	19/09/2022	050/5706/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.193.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	47,55%	
		15	Peningakatan Jalan Ruas 233 Kajeksan - Tlogo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PASIR EMAS	15/09/2022	050/5512/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.850.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	98,00%	
		16	Peningkatan Jalan Buntu -Gunungalang (109)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. ABIAZKA	21/09/2022	050/7122/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.449.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	92,00%	
		17	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Kuripan - Binangun (ruas no 266)	BM	3.150.000.000	3.150.000.000	CV. KAWAN SEJATI	12 juli 2022	050/2672/BM.PUPR/PPKOM/2022	3.083.380.000	12 juli 2022	8 des 2022	1.927.104.505	61,18	75.35%	
		18	Peningkatan Jalan Jangkrikan - Bojongan (181)	BM	173.147.000	173.147.000	CV. PUTRA MOZANDA	16/09/2022	050/5582/BM.PUPR/PPKOM/2022	171.895.000	16/09/2022	14/11/2022	-	-	95,00%	
		19	Peningkatan Jalan Jangkrikan - Gondowulan (176)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PUTRA MOZANDA	16/09/2022	050/5584/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.891.000	16/09/2022	14/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		20	Peningkatan Jalan Jebengplampitan -Gunungtugel (237)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. BERKAH SARI	22/09/2022	050/6006/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.466.000	22/09/2022	20/11/2022	-	-	25,0%	
		21	Peningkatan Jalan Kalisat -Plunjaran (216)	BM	1.500.000.000	1.500.000.000	CV.SELO ARTHA MAS	18 JULI 2022	050/2869/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.478.047.000	18 JULI 2022	15/11/2022	443.414.100	29,56	66,09%	
		22	Peningkatan Jalan Karangsari - Kyuni (146)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. RIMAY KARYA UTAMA	27/09/2022	050/6324/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.545.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	10,85%	
		23	Peningkatan Jalan Kedalon -Banyumudal (154)	BM	600.000.000	600.000.000	CV. MABUA PRATAMA	15 Agustus 2022	050/4076/BM.PUPR/PPKOM/2022	590.601.000	15 Agustus 2022	12/11/2022	177.180.300	29,53	40,13%	
		24	Peningkatan Jalan Kuripan -Kayugiyang (92)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. SAMUDRA KENCANA	15/09/2022	050/5529/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.097.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	80,0%	
		25	Peningkatan Jalan Leksono -Kuripan	BM	190.000.000	190.000.000	CV. JAYA RAHARJA	19/09/2022	050/5708/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.463.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		26	Peningkatan Jalan Manggis -Tlogogudang (255)	BM	500.000.000	500.000.000	CV.TRISULA SUTRA	18 JULI 2022	050/2881/BM.PUPR/PPKOM/2022	488.007.000	18 JULI 2022	15/11/2022	146.402.100	29,28	50,10%	
		27	Peningkatan Jalan Ngadikerso - Rimpak (138)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. RIMAY KARYA UTAMA	30/09/2022	050/6618/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.990.000	30/09/2022	28/11/2022	-	-	9,87%	
		28	Peningkatan Jalan Ngadikusuman -Tlogodalem (63)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	19/09/2022	050/5720/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.724.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	100,00%	
		29	Peningkatan Jalan Ngadisono -Gambaran	BM	190.000.000	190.000.000	CV. AMAN KENDALI SEJAHTERA	23/09/2022	050/6106/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.897.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		30	Peningkatan Jalan Rimpak -Ropoh (140)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DIENG ARTHA MAS	23/09/2022	050/6117/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.453.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		31	Peningkatan Jalan Ruas 101 Jengkol - Tlogo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KILIMAN JARO HUSADA	15/09/2022	050/5523/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.011.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	100,00%	
		32	Peningkatan Jalan Ruas 110 Jl. KH. Abdul Azis (Jawar Kalibeber)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KILIMAN JARO HUSADA	15/09/2022	050/5525/BM.PUPR/PPKOM/2022	185.184.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		33	Peningkatan Jalan Ruas 112 Kalibeber - Slukatan	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KILIMAN JARO HUSADA	15/09/2022	050/5527/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.838.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	100,00%	
		34	Peningkatan Jalan Ruas 113 Mojosari - Lumajang	BM	190.000.000	190.000.000	CV. LANGGENG KAHURIPAN	19/09/2022	050/5741/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.066.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	100,00%	
		35	Peningkatan Jalan Ruas 114 Mojosari - Gondang	BM	190.000.000	190.000.000	CV. CIPTA DARMA PUTRA	19/09/2022	050/5743/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.620.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	100,00%	
		36	Peningkatan Jalan Ruas 123 Deles - Petir	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PACIFIC KARYATAMA	16/09/2022	050/5576/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.467.000	16/09/2022	14/11/2022	-	-	12,50%	
		37	Peningkatan jalan ruas 131 sapuran - marongsari	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KHARISMA INDONESIA	16/09/2022	050/5578/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.026.000	16/09/2022	14/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		38	Peningkatan Jalan Ruas 132 Sapuran - Ngadikerso	BM	190.000.000	190.000.000	CV. BERKAH SEKAWAN	16/09/2022	050/5580/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.383.000	16/09/2022	14/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		39	Peningkatan Jalan Ruas 133 Karanganyar - Mungkung	BM	190.000.000	190.000.000	CV. ZI PUTRA JAYA	20/09/2022	050/5795/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.819.000	20/09/2022	18/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		40	Peningkatan Jalan Ruas 135 Karangsari - Kalikarung	BM	190.000.000	190.000.000	CV. VISARA PERKASA	20/09/2022	050/5797/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.895.000	20/09/2022	18/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		41	Peningkatan Jalan Ruas 136 Rimpak - Tegalgot	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PUTRA MOZANDA	19/09/2022	050/5735/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.616.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		42	Peningkatan Jalan Ruas 137 Ngadikerso - Beran	BM	190.000.000	190.000.000	CV. VISARA PERKASA	21/09/2022	050/5894/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.370.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		43	Peningkatan Jalan Ruas 141 Ropoh - Banyumudal	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PULUNG MUKTI	19/09/2022	050/5729/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.218.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		44	Peningkatan Jalan Ruas 144 Ngadisalam - Kwadungan	BM	175.750.000	175.750.000	CV. BINA REKA MURNI	19/09/2022	050/5727/BM.PUPR/PPKOM/2022	171.698.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	100,00%	
		45	Peningkatan jalan ruas 147 kalikajar - perboto	BM	190.000.000	190.000.000	CV. VISARA PERKASA	14/09/2022	050/5420/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.421.000	14/09/2022	12/11/2022	-	-	80,00%	
		46	Peningkatan Jalan Ruas 148 Perboto - Sukoreno	BM	190.000.000	190.000.000	CV. MULYA JAYA	15/09/2022	050/5521/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.375.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	90,00%	
		47	Peningkatan Jalan Ruas 152 Kembaran - Banyumudal	BM	190.000.000	190.000.000	CV. SURYA PERDANA ABADI WONOSOB	14/09/2022	050/5430/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.072.000	14/09/2022	12/11/2022	-	-	10,00%	
		48	Peningkatan Jalan ruas 153 Mangunrejo - Kalibawang	BM	190.000.000	190.000.000	CV. AMANDA JAYA	15/09/2022	050/5545/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.014.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	18,78%	
		49	Peningkatan jalan ruas 155 kedalon perboto	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PULUNG MUKTI	14/09/2022	050/5428/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.159.000	14/09/2022	12/11/2022	-	-	60,00%	
		50	Peningkatan Jalan Ruas 159 Serang - Tanggek Gunung	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KARTIKA ANUGRAH	19/09/2022	050/5731/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.239.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	98,00%	
		51	peningkatan jalan ruas 160 gandok - kewengen	BM	190.000.000	190.000.000	CV. TERATAI MAS	19/09/2022	050/5733/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.289.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	98,00%	
		52	eningkatan Jalan Ruas 162 Kalikuning - Pencil	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KARTIKA ANUGRAH	14/09/2022	050/5426/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.400.000	14/09/2022	12/11/2022	-	-	98,00%	
		53	Peningkatan jalan ruas 163 tegalombo - begaluh	BM	190.000.000	190.000.000	CV. TUGU EMAS	22/09/2022	050/5996/BM.PUPR/PPKOM/2022	186.799.000	22/09/2022	20/11/2022	-	-	95,00%	
		54	peningkatan jalan ruas 164 kalikuning - simbang	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PILIHAN PERMATA	19/09/2022	050/5704/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.838.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	50,00%	
		55	Peningkatan Jalan Ruas 167 Ropoh - Kalipuru	BM	190.000.000	190.000.000	CV. HENZAR ABADI JAYA INDAH	15/11/2022	050/9725/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.018.000	15/11/2022	14/12/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		56	Peningkatan Jalan Ruas 169 Kaliwuluh - kagungan	BM	95.000.000	95.000.000	CV. TONGGAK AMPUH	21/09/2022	050/5896/BM.PUPR/PPKOM/2022	93.062.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		57	Peningkatan Jalan Ruas 171 Kepil - Kalibawang	BM	190.000.000	190.000.000	CV. AMANDA JAYA	19/09/2022	050/5698/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.646.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	95,00%	
		58	Peningkatan Jalan Ruas 172 Gadingrejo - Bener	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PILAR MAS	21/09/2022	050/5898/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.167.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	98,00%	
		59	Peningkatan Jalan Ruas 175 Kalikarung - Jangkrikan	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PUTRA AL GHIFARI	19/09/2022	050/5696/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.300.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	95,00%	
		60	Peningkatan Jalan Ruas 177 Tegeswetan - Bener	BM	142.500.000	142.500.000	CV. PUTRA MOZANDA	19/09/2022	050/5700/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.301.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	95,00%	
		61	Peningkatan Jalan Ruas 178 Tegeswetan - Gadingsukuh	BM	190.000.000	190.000.000	CV. WAHYU ABADI PERKASA	21/09/2022	050/5702/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.641.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	90,00%	
		62	Peningkatan Jalan Ruas 194 Gintung - Mentasari	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DIENG POWER	21/09/2022	050/5904/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.852.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		63	Peningkatan Jalan Ruas 197 Panggotan - Tanjunganom	BM	190.000.000	190.000.000	CV. TONGGAK AMPUH	21/09/2022	050/5906/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.263.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		64	Peningkatan Jalan Ruas 201 Pucungkerep - Kaliguwo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DIENG POWER	21/09/2022	050/5908/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.537.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		65	peningkatan jalan ruas 202 Kauman - Winongsari	BM	142.500.000	142.500.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	21/09/2022	050/5910/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.404.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	85,00%	
		66	Peningkatan Jalan Ruas 206 Ngalian - Somogede	BM	142.500.000	142.500.000	CV. WAHYU ABADI PERKASA	22/09/2022	050/6000/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.054.000	22/09/2022	20/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		67	Peningkatan Jalan Ruas 208 Lancar - Kaligowong	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PACIFIC KARYATAMA	22/09/2022	050/6002/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.349.000	22/09/2022	20/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		68	peningkatan jalan Ruas 209 Wadaslintang - Lancar	BM	190.000.000	190.000.000	CV. WAHYU ABADI PERKASA	22/09/2022	050/6004/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.623.000	22/09/2022	20/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		69	peningkatan jalan ruas 210 Trimulyo - Lancar	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	15/09/2022	050/5517/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.010.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	85,00%	
		70	Peningkatan Jalan Ruas 211 Purwosari - Kalidadap	BM	166.250.000	166.250.000	CV. AMAN KENDALI SEJAHTERA	23/09/2022	050/6108/BM.PUPR/PPKOM/2022	165.911.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		71	peningkatan jalan ruas 212 Ngalian - Kalidadap	BM	190.000.000	190.000.000	CV. WAHYU ABADI PERKASA	23/09/2022	050/6110/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.912.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		72	Peningkatan Jalan Ruas 214 Panerusan - Pamrihan	BM	166.250.000	166.250.000	CV. ASTA BIMA	21/09/2022	050/5916/BM.PUPR/PPKOM/2022	165.085.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		73	peningkatan jalan ruas 215 Panerusan - Karanggedang (Batas Kabupaten Purworejo)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. GERAK MAJU	15/09/2022	050/5519/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.251.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	85,00%	
		74	Peningkatan Jalan Ruas 217 Erorejo - Windusari (Batas Kabupaten Purworejo)	BM	142.500.000	142.500.000	CV. GIRI MULYO	16/09/2022	050/5586/BM.PUPR/PPKOM/2022	140.921.000	16/09/2022	14/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		75	Peningkatan Jalan ruas 218 Sikapat - Besuki	BM	142.500.000	142.500.000	CV. GIRI MULYO	21/09/2022	050/5912/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.595.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		76	Peningkatan Jalan Ruas 223 Erorejo - Lubangsewu	BM	190.000.000	190.000.000	CV. BERKAH SARI	15/09/2022	050/5515/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.949.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		77	Peningkatan Jalan Ruas 224 Ngalian - Gumelar	BM	142.500.000	142.500.000	CV. CIPTA DARMA PUTRA	21/09/2022	050/5914/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.646.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		78	Peningkatan Jalan Ruas 227 Dempel - Mergolangu	BM	190.000.000	190.000.000	CV. SURYA ALAM	21/09/2022	050/5918/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.710.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		79	Peningkatan Jalan Ruas 228 Kemiriombo - Pucungroto	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KHARISMA INDONESIA	23/09/2022	050/6112/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.149.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		80	Peningkatan Jalan Ruas 229 Tempurejo - Kemiriombo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. TONGGAK AMPUH	23/09/2022	050/6114/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.553.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		81	Peningkatan jalan ruas 230 Mergosari - Kupangan	BM	190.000.000	190.000.000	CV. MULYA JAYA	15/09/2022	050/5547/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.667.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	98,00%	
		82	Peningkatan Jalan Ruas 234 Sempol - Wonosroyo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. NAORA SEJATI	15/09/2022	050/5510/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.895.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	98,00%	
		83	Peningkatan jalan ruas 235 sukoharjo - gumiwang	BM	190.000.000	190.000.000	CV. BUMI ARTHA SEJAHTERA	23/09/2022	050/6104/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.623.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	98,00%	
		84	Peningkatan JalanRuas 236 Puntukgandu - Kletak	BM	190.000.000	190.000.000	CV. SEKAR ARUM	19/09/2022	050/5745/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.901.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	100,00%	
		85	Peningkatan Jalan Ruas 242 Gunungtugel - Siwadas	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PUTRA BINANGUN	10/10/2022	050/7192/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.278.000	10/10/2022	08/12/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		86	Peningkatan Jalan Ruas 243 Karangtengah - Wonosroyo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PACIFIC KARYATAMA	16/09/2022	050/5603/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.802.000	16/09/2022	14/11/2022	-	-	98,00%	
		87	Peningkatan Jalan Ruas 244 Prumasan - Lamuk	BM	190.000.000	190.000.000	CV. NAORA SEJATI	16/09/2022	050/5605/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.123.000	16/09/2022	14/11/2022	-	-	98,00%	
		88	Peningkatan Jalan Ruas 245 Besani -Krasak	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KELAPA EMAS	19/09/2022	050/5714/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.089.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	5,00%	
		89	Peningkatan Jalan Ruas 247 Pacarmulyo - Gondang	BM	190.000.000	190.000.000	CV. LINTANG ABADI	19/09/2022	050/5716/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.509.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	98,00%	
		90	eningkatan Jalan Ruas 251 Kalimendong - Tlogo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KELAPA EMAS	19/09/2022	050/5718/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.176.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	80,00%	
		91	Peningkatan Jalan Ruas 254 Leksono - Tunggoro	BM	190.000.000	190.000.000	CV. ALBA MAS	27/09/2022	050/6352/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.589.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	12,00%	
		92	Peningkatan Jalan Ruas 256 Pacarmulyo - Limbangan	BM	190.000.000	190.000.000	CV. ZIPUTRAJAYA	27/09/2022	050/6350/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.881.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	98,00%	
		93	Peningkatan Jalan Ruas 258 Wonokerto - Tlogo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. MULYA JAYA	20/09/2022	050/5819/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.763.000	20/09/2022	18/11/2022	-	-	98,00%	
		94	Peningkatan Jalan Ruas 262 Selokromo - Mboto	BM	190.000.000	190.000.000	CV. SAKA MANUNGGAL	19/09/2022	050/5752/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.584.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	10,00%	
		95	Peningkatan Jalan Ruas 263 Selokromo - Krasak	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PASIR EMAS	19/09/2022	050/5750/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.208.000	19/09/2022	17/11/2022	-	-	77,00%	
		96	Peningkatan Jalan Ruas 267 Binangun - Wonosroyo	BM	142.500.000	142.500.000	CV. WAHYU KAMULYAN	20/09/2022	050/5810/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.664.000	20/09/2022	18/11/2022	-	-	18,00%	
		97	peningkatan jalan ruas 270 Bumiroso - Sukorejo	BM	142.500.000	142.500.000	CV. SERAYU JAYA ABADI	20/09/2022	050/5816/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.550.000	20/09/2022	18/11/2022	-	-	32,50%	

		98	Peningkatan Jalan Ruas 275 Suruhan - Pagergunung	BM	190.000.000	190.000.000	CV. MEKAR KIRANA	29/09/2022	050/6319/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.468.000	29/09/2022	27/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		99	Peningkatan jalan Ruas 34 Jl. Lurah Sudarto	BM	190.000.000	190.000.000	CV. GUNUNG JATI	27/09/2022	050/6328/BM.PUPR/PPKOM/2022	185.207.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	100,00%	
		100	Peningkatan Jalan Ruas 43 Jl. Kyai Abdul Fakih (Kejiwan Sukorejo)	BM	142.500.000	142.500.000	CV. PULUNG MUKTI	27/09/2022	050/6332/BM.PUPR/PPKOM/2022	140.619.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	90,00%	
		101	Peningkatan Jalan Ruas 45 Rojoimo - Sariyoso	BM	95.000.000	95.000.000	CV. Generasi Baru Harsya	21/11/2022	050/10098/BM.PUPR/PPKOM/2022	93.658.000	21/11/2022	20/12/2022	-	-	5,00%	
		102	Peningkatan jalan ruas 49 Mendolo - Ngaglik	BM	190.000.000	190.000.000	CV. GUNUNG JATI	27/09/2022	050/6330/BM.PUPR/PPKOM/2022	184.273.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	100,00%	
		103	Peningkatan Jalan Ruas 52 Jl. Bugangan - Bangsri	BM	190.000.000	190.000.000	CV. MERAH DELIMA PUTRA	23/09/2022	050/6132/BM.PUPR/PPKOM/2022	185.795.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	100,00%	
		104	Peningkatan Jalan Ruas 54 Jogoyitnan - Karangtengah	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DIENG POWER	27/09/2022	050/6326/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.233.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	100,00%	
		105	Peningkatan Jalan Ruas 62 Sayangan - Plobangan	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DIENG POWER	27/09/2022	050/6336/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.332.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		106	Peningkatan Jalan Ruas 65 Purwojati - Pagerejo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. ZIPUTRAJAYA	27/09/2022	050/6344/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.112.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	90,00%	
		107	Peningkatan Jalan Ruas 66 Candimulyo - Kapencar	BM	190.000.000	190.000.000	CV. HAKASA	27/09/2022	050/6338/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.316.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		108	Peningkatan Jalan Ruas 70 Kertek - Trajon	BM	190.000.000	190.000.000	CV. LABDA JAYA	23/09/2022	050/6134/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.462.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		109	Peningkatan Jalan Ruas 71 Kertek - Ponggoyudan	BM	142.500.000	142.500.000	CV. BERKAH SARI	27/09/2022	050/6340/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.167.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		110	peningkatan jalan Ruas 73 Banjargede - Kasian	BM	190.000.000	190.000.000	CV. GERAK MAJU	27/09/22	050/6342/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.983.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	15,76%	
		111	Peningkatan Jalan Ruas 74 Karangluhur - Marong	BM	142.500.000	142.500.000	CV. BERKAH SARI	27/09/22	050/6346/BM.PUPR/PPKOM/2022	140.867.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		112	Peningkatan Jalan Ruas 75 Bejiarum - Seringin	BM	190.000.000	190.000.000	CV. WAHYU ABADI PERKASA	27/09/22	050/6348/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.125.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		113	Peningkatan Jalan Ruas 76 Binangun - Kaliunjar	BM	190.000.000	190.000.000	CV. CONTRAST BERKARYA	30/09/22	050/6620/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.488.000	30/09/2022	28/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		114	Peningkatan Jalan Ruas 77 Krasak - Winongsari	BM	142.500.000	142.500.000	CV. SAMPOERNA GROUP	27/09/22	050/6334/BM.PUPR/PPKOM/2022	140.874.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		115	Peningkatan Jalan Ruas 79 Semayu - Bumitirto	BM	190.000.000	190.000.000	CV. MERAH DELIMA PUTRA	15/09/22	050/5537/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.902.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		116	Peningkatan Jalan Ruas 80 Plobangan - Balekambang	BM	180.500.000	180.500.000	CV. TONGGAK AMPUH	15/09/22	050/5539/BM.PUPR/PPKOM/2022	177.793.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		117	eningkatan Jalan Ruas 83 Wilayu - Sumberwulan	BM	180.500.000	180.500.000	CV. TONGGAK AMPUH	15/09/22	050/5541/BM.PUPR/PPKOM/2022	178.142.000	15/09/2022	13/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		118	Peningkatan Jalan Ruas 84 Balekambang - Kecis	BM	142.500.000	142.500.000	CV. PILAR MUTIARA	02/10/22	050/5543/BM.PUPR/PPKOM/2022	139.400.000	02/10/2022	30/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		119	Peningkatan Jalan Ruas 87 Dermonganti - Kawista	BM	190.000.000	190.000.000	CV. ASA	16/09/22	050/5594/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.746.000	16/09/22	14/11/22	-	-	35,47%	
		120	Peningkatan Jalan Ruas 88 Cendono - Pangempon	BM	190.000.000	190.000.000	CV. SIDOMULYO	15/09/22	050/5532/BM.PUPR/PPKOM/2022	186.881.000	15/09/22	13/11/22	-	-	100,00%	
		121	eningkatan Jalan Ruas 90 JL. Rake Panangkaran	BM	142.500.000	142.500.000	CV. ANDALAN KONSTRUKSI	21/09/22	050/5806/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.479.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	100,00%	
		122	Peningkatan Jalan Ruas 91 Sitiharjo - Wonokromo	BM	142.500.000	142.500.000	CV. ASTA BIMA	27/09/22	050/6321/BM.PUPR/PPKOM/2022	140.555.000	27/09/2022	25/11/2022	-	-	100,00%	
		123	Peningkatan Jalan Ruas 95 Jl. Sendangsari (Poros)	BM	142.500.000	142.500.000	CV. ANDALAN KONSTRUKSI	21/09/22	050/5808/BM.PUPR/PPKOM/2022	141.457.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	100,00%	
		124	Peningkatan Jalan Ruas 96 Klesman - Kayugiyang	BM	190.000.000	190.000.000	CV. SINGGIH PRATAMA JAYA	20/09/22	050/5802/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.445.000	20/09/2022	18/11/2022	-	-	100,00%	
		125	Peningkatan Jalan Ruas 97 Kalilang - Bulu	BM	190.000.000	190.000.000	CV.BRASTA JAYA PUTRA	20/09/22	050/5804/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.059.000	20/09/2022	18/11/2022	-	-	20,00%	
		126	Peningkatan Jalan Ruas 98 Tegalsari - Mlandi	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DENOK DEMPLON	21/09/22	050/5921/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.804.000	21/09/2022	19/11/2022	-	-	100,00%	
		127	Peningkatan Jalan Ruas Ruas 170 Kagungan - Gadingrejo	BM	190.000.000	190.000.000	CV. BERKAH SEKAWAN	16/09/22	050/5592/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.548.000	16/09/2022	14/11/2022	-	-	30,00%	
		128	Peningkatan Jalan Ruas Ruas 64 Tlogomulyo - Purwojati	BM	190.000.000	190.000.000	CV. PACIFIC KARYATAMA	26/09/22	050/6215/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.778.000	26/09/2022	24/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		129	Peningkatan Jalan Ruas Ruas 67 Kalicecep -Ngadikusuman	BM	190.000.000	190.000.000	CV. SAKA NEGARA	26/09/22	050/6212/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.000.000	26/09/2022	24/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		130	Peningkatan Jalan Suroyudan - Garunglor (239)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. SELO ARTHA MAS	29/09/22	050/6516/BM.PUPR/PPKOM/2022	188.531.000	29/09/2022	27/11/2022	-	-	84,00%	
		131	Peningkatan Jalan Tlogo -Welahan (231)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. LINTANG ABADI	23/09/22	050/6121/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.622.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	98,00%	
		132	Peningkatan Jalan Wonokampir - Mutisari (271)	BM	190.000.000	190.000.000	CV. DIENG ARTHA MAS	23/09/22	050/6123/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.200.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	5,00%	Persiapan
		133	Peningkatan Jalan Wonosobo - Kalibeber (Ruas no 42)	BM	5.000.000.000	5.000.000.000	CV. MATA ELANG	26 juli 2022	050/3227/BM.PUPR/PPKOM/2022	4.798.904.000	26 juli 2022	22 des 2022	959.780.800	19,20	92,85%	
		134	Peningkatan Jl Ruas 149 Pringapus - Bowongso	BM	190.000.000	190.000.000	CV. LABDA JAYA	20/09/22	050/5799/BM.PUPR/PPKOM/2022	181.024.000	20/09/2022	18/11/2022	-	-	100,00%	
		135	Peninigkatan/ Pembangunan jalan Desa Butuh Lor Menuju Butuh Kidul Ruas No. 150 Desa. Butuh Lor Kecamatan Kalikajar	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KREASI INDAH SARI	23/09/22	050/6119/BM.PUPR/PPKOM/2022	189.422.000	23/09/2022	21/11/2022	-	-	95,00%	
			Perubahan													
		1	Aspal Jalan Tempurejo-Kyuni Ruas No 128 Desa Tempurejo Kecamatan Kalibawang			127.400.000								-	0,00%	
		2	Aspal Jalan Wadas Desa Bogoran Kecamatan Sapuran No Ruas 128			98.000.000								-	0,00%	
		3	DRAINASE SALURAN SURENGEDE-ROWOJALI KEJAJAR			98.000.000								-	0,00%	
		4	PEMBANGUNAN SENDERAN JALAN PETIR-WANAYASA KECAMATAN MOJOTENGAH			147.000.000								-	0,00%	
		5	PEMBANGUNAN SENDERAN JALAN RUAS 151 KEMBARAN - TEGALOMBO (DUSUN WONOKRIYO)			186.200.000								-	0,00%	
		6	Pengaspalan Jalan Sibentek -Pulepandak Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang			98.000.000								-	0,00%	
		7	Peningkatan Jalan Manggis Durensawit Kecamatan Leksono			196.000.000								-	0,00%	
		8	Peningkatan Jalan Manggis - Wonolobo Kecamatan Leksono Ruas No. 246			200.000.000								-	0,00%	
		9	Peningkatan Jalan Ruas 130 Tanjungsari banyumudal Kecamatan Sapuran			200.000.000								-	0,00%	
		10	Peningkatan Jalan Ruas 158 Luwiyan-Bakalan Kecamatan Kalikajar			147.000.000								-	0,00%	
		11	PENINGKATAN JALAN RUAS 48 KETINGGRING-KALIANGET			186.200.000								-	0,00%	
		12	Peningkatan Jalan Ruas Pagedangan - Cendono (No 85)			100.000.000								-	0,00%	
		13	Peningkatan Jalan Sumbersari-Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo			196.000.000								-	0,00%	
		14	Perbaikan Aspal Jalan Jatiwero Kel. Kaliwiro ke Medono Kaliwiro			196.000.000								-	0,00%	
		15	Rehabilitasi Jalan Sempol Wonosroyo			196.000.000								-	0,00%	
		16	Senderan Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kecamatan Kepil Ruas 180			60.000.000								-	0,00%	
			Biaya Umum		859.274.200	736.274.200								-	0,00%	
			BANPROV		**55.455.000.000**	**55.455.000.000**										
		1	PEMBANGUNAN JALAN ASPAL KRASAK KARANGKOBAR WINONGSARI KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO	BM	1.300.000.000	1.300.000.000	CV. CONTRAST BERKARYA	19 Juli 2022	050/2929/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.219.314.000	19 Juli 2022	16/10/2022	365.794.200	28,14	100,00%	
		2	Pengaspalan Jalan Kaliurang, Ngabeyan Desa Watumalang Kec. Watumalang Kab. Wonosobo	BM	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Tidak Dikerjakan
		3	Peningkata Jalan Ruas Gadingrejo - Rejosari 180	BM	1.000.000.000	1.000.000.000	CV.PACIFIC KARYATAMA	18 JULI 2022	050/2865/BM.PUPR/PPKOM/2022	971.508.000	18 JULI 2022	15/11/2022	291.452.400	29,15	100,00%	
		4	Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo	BM	500.000.000	500.000.000	CV. PUTRA SEANDRIA	19 Juli 2022	050/2927/BM.PUPR/PPKOM/2022	394.999.000	19 Juli 2022	16/10/2022	118.499.700	23,70	63,55%	
		5	Peningkatan Jalan Aspal, Talud Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60 (Ruas Wringinanom - Damarkasihan)	BM	2.500.000.000	2.500.000.000	CV. BANYU URIP	22 juli 2022	50/3107/BM.PUPR/PPKOM /2022	2.411.653.000	22 juli 2022	18/11/2022	723.495.900	28,94	66,48%	
		6	peningkatan jalan Balekambang - Kecis ruas jalan 84	BM	1.000.000.000	1.000.000.000	CV. KARYA NUGRAHA	19 Juli 2022	050/2925/BM.PUPR/PPKOM/2022	923.204.000	19 Juli 2022	16/10/2022	276.961.200	27,70	100,00%	
		7	Peningkatan jalan Besani -limbangan 245	BM	2.000.000.000	-							-	-		Tidak Dikerjakan
		8	Peningkatan jalan Besani Limbangan kec. Leksonono no Ruas 245	BM	2.500.000.000	2.500.000.000	CV. RESTU BUMI	26 Juli 2022	050/3223/BM.PUPR/PPKOM/2022	2.449.811.000	26 Juli 2022	22/11/2022	734.943.300	29,40	34,36%	
		9	Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 270	BM	2.400.000.000	2.400.000.000	CV. SUMBER BUMI	26 Juli 2022	050/3225/BM.PUPR/PPKOM/2022	2.335.169.000	26 Juli 2022	22/11/2022	700.550.700	29,19	55,96%	
		10	Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah	BM	2.000.000.000	2.000.000.000	CV. DUA DAYA PRATAMA	20 Juli 2022	050/2985/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.970.063.000	20 Juli 2022	16/11/2022	591.018.900	29,55	23,61%	
		11	Peningkatan Jalan di Ruas No. 97 Kalilang - Bulu Kecamatan Garung	BM	2.000.000.000	2.000.000.000	CV.BRASTA JAYA PUTRA	18 JULI 2022	050/2871/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.935.026.000	18 JULI 2022	16/11/2022	580.507.800	29,03	27,08%	
		12	peningkatan jalan Kalibawang - mangunrejo 153	BM	3.000.000.000	3.000.000.000	CV. KARYA NUGRAHA	19 Juli 2022	050/2937/BM.PUPR/PPKOM/2022	2.893.023.000	19 Juli 2022	15/11/2022	867.906.900	28,93	84,21%	
		13	Peningkatan Jalan Kembaran - Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo	BM	2.500.000.000	2.500.000.000	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	18 JULI 2022	050/2885/BM.PUPR/PPKOM/2022	2.424.460.000	18 JULI 2022	14/11/2022	727.338.000	29,09	28,69%	
		14	Peningkatan jalan Leksono -kemiri 259	BM	2.000.000.000	2.000.000.000	CV. PASIR EMAS	18 JULI 2022	050/2873/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.957.443.000	18 JULI 2022	14/11/2022	587.232.900	29,36	81,85%	
		15	Peningkatan Jalan Menjer - Gendoran No Ruas 100	BM	1.305.000.000	1.305.000.000	CV. VISARA PERKASA	19 Juli 2022	050/2931/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.260.451.000	19 Juli 2022	16 okt 2022	378.135.300	28,98	60,21%	
		16	Peningkatan Jalan Ngadisono Gambaran Kaliwiro 188	BM	3.000.000.000	3.000.000.000	CV. GEMA CANDI	20 juli 2022	050/2988/BM.PUPR/PPKOM/2022	2.884.814.000	20 juli 2022	20 juli 2022	865.444.200	28,85	3,95%	
		17	Peningkatan Jalan Pringapus - Bowongso Kec. Kalikajar Kab.Wonosobo	BM	2.000.000.000	2.000.000.000	CV.ROWO MAKMUR	18 JULI 2022	050/2877/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.941.821.000	18 JULI 2022	16/11/2022	582.546.300	29,13	91,71%	
		18	peningkatan jalan rojoimo -sariyoso ruas jalan 45	BM	1.000.000.000	1.000.000.000	CV.PILIHAN PERMATA	19 Juli 2022	050/2940/BM.PUPR/PPKOM/2022	933.863.000	19 Juli 2022	16 okt 2022	280.158.900	28,02	100,00%	
		19	peningkatan jalan RSU-Sambek-Jolontoro wonosobo	BM	1.500.000.000	1.500.000.000	CV.CONTRAST BERKARYA	19 Juli 2022	050/2933/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.455.000.000	19 Juli 2022	16/10/2022	436.500.000	29,10	70,48%	
		20	Peningkatan Jalan Sawangan - Pingit, Desa Sawangan, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo	BM	2.500.000.000	2.500.000.000	CV.HAKASA	19 Juli 2022	050/2935/BM.PUPR/PPKOM/2022	2.429.385.000	19 Juli 2022	15/11/2022	728.815.500	29,15	58,45%	
		21	Peningkatan jalan Selokromo krasak 263	BM	1.200.000.000	1.200.000.000	CV.SAKA MANUNGGAL	18 JULI 2022	050/2867/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.181.696.000	18 JULI 2022	14/11/2022	354.509.400	29,54	100,00%	

		22	Peningkatan jalan Wadaslintang - lancar 209	BM	1.450.000.000	0											Tidak Dikerjakan
		23	PENINGKATAN JALAN WADASLINTANG LANCAR NO 209	BM	3.000.000.000	3.000.000.000	CV.GEMA CANDI	19 Juli 2022	050/2945/BM.PUPR/PPKOM/2022	2.882.875.000	19 Juli 2022	15/11/2022	864.862.500	28,83	39,55%		
		24	peningkatan ruas bener gadingrejo kepil 172	BM	1.000.000.000	1.000.000.000	CV.SAKTI JAYA SAMPOERNA	25 juli 2022	050/3170/BM.PUPR/PPKOM/2022	969.214.000	25 juli 2022	23 okt 2022	290.764.200	29,08	100,00%		
		25	Peningkatan ruas jalan Depok - Mergolangu	BM	3.500.000.000	3.500.000.000	CV.BAGAMAYA CHAKTI	25 juli 2022	050/3172/BM.PUPR/PPKOM/2022	3.351.254.000	25 juli 2022	22/11/2022	1.005.376.200	28,73	29,68%		
		26	Peningkatan Ruas Jalan Wonoyoso - Kebondalem Kab. Wonosobo	BM	2.000.000.000	2.000.000.000	CV.HAKASA	18 JULI 2022	050/2890/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.908.105.000	18 JULI 2022	15/11/2022	572.431.500	28,62	32,39%		
		27	Rehabilitasi jalan Ruas 152 Kembaran - Banyumudal kabupaten Wonosobo	BM	3.000.000.000	3.000.000.000	CV.HAKASA	18 JULI 2022	050/2892/BM.PUPR/PPKOM/2022	2.871.616.000	18 JULI 2022	15/11/2022	861.484.800	28,72	75,50%		
		28	REHAB RUAS JALAN BERAN - RIMPAK	BM	1.800.000.000	1.800.000.000	CV.SELO ARTHA MAS	18 JULI 2022	050/2879/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.770.249.000	18 JULI 2022	15/11/2022	531.074.700	29,50	95.13%		
		29	REHAB RUAS JALAN ROPOH - BANYUMUDAL	BM	2.000.000.000	2.000.000.000	CV. RESTORASI	19 Juli 2022	050/2947/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.940.000.000	19 Juli 2022	15/11/2022	582.000.000	29,10	74.21%		
			Perubahan														
		1	Pengaspalan Jalan Kalikarung Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo (Ruas Kalikarung - Jangkrikan No. 175)			500.000.000								-	0,00%		
		2	PENINGKATAN JALAN LEKSONO - KURIPAN RUAS 250			2.000.000.000								-	0,00%		
		3	Peningkatan Jalan Ngadikerso - Rimpak Ruas 138			1.450.000.000								-	0,00%		
			Belanja Jasa Konsultasi		**2.523.000.000**	**2.684.200.000**											
		1	Konsultan Pengawas Pembangunan jalan aspal krasak karangkobar winongsari kecamatan selomerto kabupaten wonosobo 77, Cs	BM	100.000.000	100.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	14 Juli 2022	050/2783/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.511.000	14 juli 2022	10 desember 2022	0	-	100,00%		
		2	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo 275, Cs	BM	100.000.000	100.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	14 Juli 2022	050/2770/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.733.000	14 juli 2022	10 desember 2022	0	-	59,15%		
		3	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Aspal, Talud Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60, Cs	BM	90.000.000	90.000.000	CV. CASA REKA MATRA	14 Juli 2022	050/2776/BM.PUPR/PPKOM/2022	89.793.000	14 juli 2022	10 desember 2022	0	-	78,99%		
		4	Konsultan Pengawas Peningkatan jalan Besani - limbangan 245, Cs	BM	100.000.000	100.000.000	CV. MULYA HAFAR KONSULTAN	14 Juli 2022	050/2779/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.789.000	14 juli 2022	10 desember 2022	0	-	48,36%		
		5	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 270, Cs	BM	90.000.000	90.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	14 Juli 2022	050/2773/BM.PUPR/PPKOM/2021	89.782.000	14 juli 2022	10 desember 2022	0	-	47,75%		
		6	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah, Cs	BM	60.000.000	60.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	3 Agustus 2022	050/3643/BM.PUPR/PPKOM/2022	59.362.000	4 agustus 2022	25 desember 2022	0	-	28,00%		
		7	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Kembaran Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo 152, Cs	BM	100.000.000	100.000.000	CV. SUMINAR JAYA	1 agustus 2022	050/3466/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.150.000	1 agustus 2022	28 desember 2022	0	-	71,08%		
		8	Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Ngadisono Gambaran Kaliwiro 188	BM	50.000.000	50.000.000	CV. SUMINAR JAYA	1 agustus 2022	050/3468/BM.PUPR/PPKOM/2022	49.506.000	1 agustus 2022	28 desember 2022	0	-	39,73%		
		9	Konsultan Pengawas Peningkatan jalan Wadaslintang - lancar 209, Cs	BM	90.000.000	90.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	25 Juli 2022	050/3168/BM.PUPR/PPKOM/2022	88.994.000	25 juli 2022	21 desember 2022	0	-	52,82%		
		10	Konsultan Pengawas Peningkatan ruas bener gadingrejo kepil 172, Cs	BM	100.000.000	100.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	-	050/3116/BM.PUPR/PPKOM/2022	98.967.000	25 juli 2022	21 desember 2022	0	-	100,00%		
		11	Konsultan Perencana 1	BM	90.000.000	90.000.000	CV. KREASI ANAK NEGERI	24/03/2022	050/708/BM.PUPR/PPKOM/2022	88.872.000	24/03/2022	22/05/2022	0	-	100,00%		
		12	Konsultan Perencana 2	BM	90.000.000	90.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	24/03/2022	050/696/BM.PUPR/PPKOM/2022	89.225.000	24/03/2022	22/05/2022	0	-	100,00%		
		13	Konsultan Perencana 3	BM	90.000.000	90.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	24/03/2022	050/702/BM.PUPR/PPKOM/2022	88.568.000	24/03/2022	22/05/2022	88.568.000	98,41	100,00%		
		14	Konsultan Perencana 4	BM	90.000.000	90.000.000	CV. MULYA HAFAR KONSULTAN	24/03/2022	050/699/BM.PUPR/PPKOM/2022	89.230.000	24/03/2022	22/05/2022	0	-	100,00%		
		15	Konsultan Perencana 5	BM	90.000.000	90.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	24/03/2022	050/705/BM.PUPR/PPKOM/2022	88.559.000	24/03/2022	22/05/2022	88.559.000	98,40	100,00%		
		16	Konsultan Perencana 6	BM	90.000.000	90.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	24/03/2022	050/714/BM.PUPR/PPKOM/2022	88.911.000	24/03/2022	22/05/2022	0	-	100,00%		
		17	Konsultan Perencanaan Pembangunan jalan aspal krasak karangkobar winongsari kecamatan selomerto kabupaten wonosobo 77, Cs	BM	80.000.000	80.000.000	SUMINAR JAYA	18/02/2022	050/413/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.265.000	18/02/2022	18/04/2022	79.265.000	99,08	100,00%		
		18	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Suruhan, Jambu, Simpar dan Pagergunung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo 275, Cs	BM	80.000.000	80.000.000	CV. CASA REKA MATRA	18/02/2022	050/428/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.730.000	18/02/2022	18/04/2022	79.730.000	99,66	100,00%		
		19	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Aspal, Talud Jalan, dan Drainase Ruas Jalan 60, Cs	BM	100.000.000	100.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	18/02/2022	050/422/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.726.000	18/02/2022	18/04/2022	99.726.000	99,73	100,00%		
		20	Konsultan Perencanaan Peningkatan jalan Besani - limbangan 245, Cs	BM	80.000.000	80.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	18/02/2022	050/425/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.702.000	18/02/2022	18/04/2022	79.702.000	99,63	100,00%		
		21	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Bumiroso sukorejo no Ruas 270, Cs	BM	100.000.000	100.000.000	CV. MULYA HAFAR KONSULTAN	18/02/2022	050/431/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.509.000	18/02/2022	18/04/2022	99.509.000	99,51	100,00%		
		22	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan di Ruas No. 110 KH. Abdul Aziz Kecamatan Mojotengah, Cs	BM	80.000.000	80.000.000	SUMINAR JAYA	18/02/2022	050/410/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.292.000	18/02/2022	18/04/2022	79.292.000	99,12	100,00%		
		23	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Kembaran Banyumudal Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo 152, Cs	BM	90.000.000	90.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	18/02/2022	050/407/BM.PUPR/PPKOM/2022	89.255.000	18/02/2022	18/04/2022	89.255.000	99,17	100,00%		
		24	Konsultan Perencanaan Peningkatan jalan Leksono - kemiri 259, Cs	BM	80.000.000	80.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	18/02/2022	050/401/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.208.000	18/02/2022	18/04/2022	79.208.000	99,01	100,00%		
		25	Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Ngadisono Gambaran Kaliwiro 188, Cs	BM	90.000.000	90.000.000	CV. Wahana Karya Putratama	18/02/2022	050/ 416 /BM.PUPR/PPKOM/2022	89.241.000	18/02/2022	18/04/2022	89.241.000	99,16	100,00%		
		26	Konsultan Perencanaan Peningkatan jalan Wadaslintang - lancar 209, Cs	BM	95.000.000	95.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	18/02/2022	050/404/BM.PUPR/PPKOM/2022	94.171.000	18/02/2022	18/04/2022	94.171.000	99,13	100,00%		
		27	Konsultan Perencanaan Peningkatan ruas bener gadingrejo kepil 172, Cs	BM	98.000.000	98.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	18/02/2022	050/398/BM.PUPR/PPKOM/2022	97.123.000	18/02/2022	18/04/2022	97.123.000	99,11	100,00%		
		28	Konsultan Perencanaan Peningkatan ruas jalan Depok Mergolangu 225, Cs	BM	80.000.000	80.000.000	CV. KREASI ANAK NEGERI	18/02/2022	050/419/BM.PUPR/PPKOM/2022	79.320.000	18/02/2022	18/04/2022	79.320.000	99,15	100,00%		
		29	Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Kalisat - Plunjaran (216)	BM	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%	Tidak Dilaksanakan	
			Perubahan														
		1	Konsultan Pengawas 1 Perubahan			80.600.000								-	0,00%		
		2	Konsultan Perencana 1 Perubahan			80.600.000								-	0,00%		
			DAK		**10.148.244.000**	**10.148.244.000**											
		1	Pemeliharaan Berkala/Rehablitasi Jalan dan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Rake Pikatan (Kejajar Wates)	BM	4.500.001.000	4.500.001.000	CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG	11 JULI 2022	050/2625/BM.PUPR/PPKOM/2022	4.323.151.000	11 JULI 2022	07/11/2022	1.350.000.000	30,00	74,60%		
		2	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kalibeber - Depok	BM	5.648.243.000	5.648.243.000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	12 JULI 2022	050/2675/BM.PUPR/PPKOM/2022	5.314.966.000	12 JULI 2022	08/11/2022	1.694.400.000	30,00	28,45%		
	6		**Rehabilitasi Jalan**	**BM**	**37.738.286.000**	**32.297.000.000**							**18.999.387.328**	**58,83**	**66,75%**		
		1	Rehab Gudang Peralatan Pemeliharaan Rutin	BM	100.000.000	100.000.000								-	0,00%		
		2	Kejiwan - Kuripan (47)	BM	190.000.000	192.200.000	CV. CONTRAST BERKARYA	21-Okt-22	050/8020/BM.PUPR/PPKOM/2022	190.106.000	21-Okt-22	19/12/2022		-	5,00%		
		3	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Kaliwiro Wadaslintang (191)	BM	9.649.040.000	-									-		
			Belanja Jasa Konsultasi														
		1	Konsultan Pengawas Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Kaliwiro - Wadaslintang (191)	BM	100.000.000	-									-		
		2	Konsultan Pengawas Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Kapulogo - Batas Kabupaten (MGL) (168)	BM	90.000.000	135.000.000	CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	22-Jul-22	050/3103/BM.PUPR/PPKOM/2022	116.727.000	22-Jul-22	19/10/2022		-	100,00%		
		3	Konsultan Pengawas Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Sapuran - Kaliwiro (129)	BM	350.000.000	495.000.000	CV. CAHAYA KONSULTAN	13 Juni 2022	050/1869/BM.PUPR/PPKOM/2022	Rp. 429.304.000,00	13 Juni 2022	09/12/2022	85.860.800	17,35	88,00%		
			Perubahan														
		4	Konsultan Pengawas Rehab / Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Watumalang (Mutisari-Sikunang (269)	BM	-	230.000.000	PT. AGRASINAR PURIPRATAMA	21-Jun-22	050/2083/BM.PUPR/PPKOM/2022	Rp. 204.600.000,00	21-Jun-22	17/11/2022	61.380.000	26,69	86,26%		
			Biaya Umum		2.510.000.000	1.214.800.000							-	-			
			DANA INSENTIF INSTITUSI PHJD														
		1	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Kapulogo - Batas Kabupaten (MGL) (168)	BM	7.441.246.000	4.500.000.000	CV. ROWO MAKMUR	22 juli 2022	050/3105/BM.PUPR/PPKOM/2022	4.427.795.000	22 juli 2022	19 okt 2022	1.328.338.500	29,52	100,00%		
		2	Rehab /Pemeliharaan Berkala Jalan Sapuran - Kaliwiro (129)	BM	17.308.000.000	16.500.000.000	PT. VALENTARA SARANA RAYA	23 Mei 2022	050/1405/BM.PUPR/PPKOM/2022	15.994.375.000	23 Mei 2022	18/11/2022	12.805.491.250	77,61	88,00%		

			Perubahan													
		1	Rehab / Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Watuhumalang (Mutisari - Sikunang (269)	BM	0	7.637.000.000	CV. ROWO MAKMUR	20 Juni 2022	050/2047/BM.PUPR/PPKOM/2022	7.542.402.000	20 Juni 2022	17 Oktober 2022	2.262.720.600	29,63	86,26%	
		1	Konsultan DED T-1 PHJD paket 1	BM		100.000.000								-	0,00%	
		2	Konsultan DED T-1 PHJD paket 2	BM		100.000.000								-	0,00%	
		3	Konsultan DED T-1 PHJD paket 3	BM		100.000.000								-	0,00%	
		4	Konsultan DED T-1 PHJD paket 4	BM		100.000.000								-	0,00%	
		5	Konsultan DED T-1 PHJD paket 5	BM		100.000.000								-	0,00%	
		6	Konsultan Penyiapan Dokumen Andalalin	BM		50.000.000								-	0,00%	
		7	Konsultan Penyiapan Dokumen Lingkungan dan Sosial paket 1	BM		42.600.000								-	0,00%	
		8	Konsultan Penyiapan Dokumen Lingkungan dan Sosial paket 2	BM		42.600.000								-	0,00%	
		9	Konsultan Penyiapan Dokumen Lingkungan dan Sosial paket 3	BM		42.600.000								-	0,00%	
		10	Konsultan Penyiapan Dokumen Lingkungan dan Sosial paket 4	BM		42.600.000								-	0,00%	
		11	Konsultan Penyiapan Dokumen Lingkungan dan Sosial paket 5	BM		42.600.000								-	0,00%	
			APBD													
		1	Rehabilitasi Jalan (Jalan Pasar 1 dan Pasar 2)	BM		330.000.000								-	0,00%	
			Konsultan Perencana													
		1	Konsultan Perencana Jembatan 1	BM		100.000.000								-	0,00%	
		2	Konsultan Perencana Jembatan 2	BM		100.000.000								-	0,00%	
	7		**Pemeliharaan Berkala Jalan**		**0**	**10.760.502.420**							**7.760.502.420**	**72,12**	**100,00%**	
			Paket Kegiatan 2021 yang Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022													
		1	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 234 Sempol - Wonosroyo Kecamatan Sukoharjo	BM	-	147.317.820	CV. DWI PUTRA	04/OKT/2021	050/4313/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.869.000	04/OKT/2021	2 des 2021	147.317.820	100,00	100,00%	Paket Kegiatan 2021 yang Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
		2	Aspal Jalan Marongsari - Sapuran	BM	-	143.142.000	CV. DUTA KENCANA	8 OKT 2021	050/4567/BM.PUPR/PPKOM/2021	143.142.000	8 OKT 2021	21-Nov-21	143.142.000	100,00	100,00%	
		3	Betonisasi Jalan Banyumudal menuju Marongsari Kecamatan Sapuran (ruas 130)	BM	-	144.083.000	CV. SATRIA KINAYUNGAN	08-Nov-21	050/5965/BM.PUPR/PPKOM/2021	144.083.000	08-Nov-21	22-Des-21	144.083.000	100,00	100,00%	
		4	Pekerjaan Pembangunan Senderan Jalan di Ruas No. 232 Wonokerto - Sempol Kecamatan Sukoharjo	BM	-	141.714.000	CV. DWI PUTRA	30-Sep-21	050/4236/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.952.000	30-Sep-21	28-Nov-21	141.714.000	100,00	100,00%	
		5	Pembangunan Jalan Garung Boralan	BM	-	2.369.732.000	CV. DIENG ARTHA MAS	01-Nov-21	050/5510/BM.PUPR/PPKOM/2021	2.962.165.000	01-Nov-21	30 DES 2021	2.369.732.000	100,00	100,00%	
		6	Pembangunan Jalan Selomerto Leksono	BM	-	4.628.757.600	CV. MUSTIKA PERSADA	01-Nov-21	050/5516/BM.PUPR/PPKOM/2021	5.785.947.000	01-Nov-21	30 DES 2021	4.628.757.600	100,00	100,00%	
		7	Penangganan cor bahu jalan R Singgih Hadipuro (9)	BM	-	185.756.000	CV. ROWO MAKMUR	08-Nov-21	050/6007/BM.PUPR/PPKOM/2021	185.756.000	08-Nov-21	22-Des-21	185.756.000	100,00	100,00%	
			Perubahan													
		1	Cor Bahu Jalan Kembaran - Banyumudal (152)			191.000.000								-	0,00%	
		2	Peningkatan Jalan Ruas Larangan - Clengkom Desa Ngalian (Dukuh Larangan) Kec. Wadaslintang (222)			191.000.000								-	0,00%	
		3	Rehabilitasi jalan Butuh - Bowongso (no. 150)			191.000.000								-	0,00%	
		4	Rehabilitasi jalan dan senderan ruas jalan clengkom - grugu (dukuh krengseng) kec kaliwiro (192)			191.000.000								-	0,00%	
		5	Rehabilitasi jalan dan senderan,ruas jalan panggotan- medono dukuh pencil desa medono kec kaliwiro (205)			191.000.000								-	0,00%	
		6	Rehabilitasi jalan dan senderan,ruas jalan panggotan- medono dukuh pencil desa medono kec kaliwiro (205)			191.000.000								-	0,00%	
		7	Rehabilitasi jalan Kebrengan - Slukatan ruas Kalibeber - Slukatan (no.112)			191.000.000								-	0,00%	
		8	Rehabilitasi jalan Lamuk - Bowongso (no. 157)			191.000.000								-	0,00%	
		9	Rehabilitasi jalan Lamuk - Kwadungan (no. 156)			191.000.000								-	0,00%	
		10	Rehabilitasi jalan Sadan - Butuh kidul (no.161)			191.000.000								-	0,00%	
		11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Gadingrejo - Rejosari (180)			191.000.000								-	0,00%	
		12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Mboto - Pacarmulyo (252)			191.000.000								-	0,00%	
		13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Watuhumalang (Ngandam - Campursari) (269)			191.000.000								-	0,00%	
		14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Secantik - Talunombo (143)			191.000.000								-	0,00%	
		15	Senderan jalan gamblok desa mirombo ruas jalan kaliwiro - lipursari kecamatan kaliwiro (254)			191.000.000								-	0,00%	
			Konsultan													
		1	Konsultan Pengawas Perubahan			60.000.000								-	0,00%	
		2	Konsultan Perencana Perubahan			60.000.000								-	0,00%	
			Biaya Umum			15.000.000										
	8		**Pemeliharaan Rutin Jalan**		**12.060.000.000**	**11.202.258.000**							**3.799.690.068**	**33,92**	**30,86%**	
		1	Babat Beset Pemeliharaan Rutin Jalan	BM	650.100.000	50.000.000									-	
		2	Pekerja Pemeliharaan Jalan	BM	547.731.520	395.382.080								-	0,00%	
		3	Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah I	BM	1.200.000.000	1.050.000.000	CV LINTANG ABADI	04-Okt-22	050/6811/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.033.200.000	04-Okt-22	27-Des-22		-	5,00%	
		4	Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah II	BM	1.200.000.000	1.050.000.000	OKAN TUHING, CV	26-Okt-22	050/8412/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.031.031.000	26-Okt-22	24/12/2022		-	5,00%	
		5	Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah III	BM	1.200.000.000	1.050.000.000	CV. HENZAR ABADI JAYA INDAH	04-Okt-22	050/6813/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.030.417.000	04-Okt-22	27-Des-22		-	5,00%	
		6	Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah IV	BM	1.200.000.000	1.050.000.000	PT. SEMOGA BERKAH BERSAMA	17-Okt-22	050/7632/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.034.600.000	17-Okt-22	15/12/2022		-	5,00%	
		7	Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah V	BM	1.200.000.000	1.050.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	03-Okt-22	050/6716/BM.PUPR/PPKOM/2022	1.042.742.000	03-Okt-22	26-Des-22		-	4,00%	
		8	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lamuk-Kwadungan	BM	200.000.000	200.000.000							195.986.000	97,99	100,00%	
		9	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pucungkerep-Kaliguwo	BM	200.000.000	200.000.000							195.553.000	97,78	100,00%	
			Biaya Umum		4.462.168.480	4.906.875.920							2.638.747.666	53,78	53,78%	
			Perubahan													
		1	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rake Panangkaran		-	200.000.000							141.471.000	70,74	100,00%	
	9		**Pembangunan Jembatan**		**14.100.000.000**	**14.300.000.000**							**6.819.261.557**	**47,69**	**39,27%**	
		1	Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Keseneng di Ruas 118 Keseneng-Candiyasan Kabupaten Wonosobo	BM	100.000.000	100.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	08 Juli 2022	050/2590/BM.PUPR/PPKOM/2022	99.744.000	08 Juli 2022	19 Desember 2022		-	5,00%	
		2	Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Mergosari di Ruas Jalan No.232 Wonokerto Sempol dan Pembangunan Jembatan Serayu Dadapan	BM	70.000.000	70.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	29 Juli 2022	050/3404/BM.PUPR/PPKOM/2022	69.097.500,00	29 Juli 2022	29 Desember 2022		-	5,00%	
		3	Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Mergosari di Ruas Jalan No.232 Wonokerto-Sempol dan Pembangunan Jembatan Serayu Dadapan	BM	70.000.000	70.000.000	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	18 Februari 2022	050/434/BM.PUPR/PPKOM/2022	69.302.000	18 Februari 2022	18 April 2022		-	5,00%	
		4	Pembangunan Jembatan Serayu Dadapan	BM	3.440.000.000	3.440.000.000	CV. MEDIA CIPTA ARSITAMA	18 juli 2022	50/433/BM.PUPR/PPKOM/2022	3.387.860.000	18 juli 2022	29 desember 2022	2.083.524.520	60,57	90,00%	
			BANPROV													
		1	Pembangunan Jembatan Keseneng di Ruas 118 Keseneng-Candiyasan Kabupaten Wonosobo	BM	10.000.000.000	10.000.000.000	CV. TIGA BERSAUDARA	06 juli 2022	050/2516/BM.PUPR/PPKOM/2022	9.580.279.000	06 juli 2022	18 des2022	2.874.083.700	28,74	30,59%	
		2	Pembangunan Jembatan Mergosari di Ruas Jalan No.232 Wonokerto-Sempol	BM	300.000.000	300.000.000	CV. JALA SUTRA	06 juli 2022	050/2514/BM.PUPR/PPKOM/2022	293.858.000	06 juli 2022	3 okt 2022	88.157.400	29,39	100,00%	
			Biaya Umum		120.000.000	90.000.000										
			Perubahan													
		1	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jembatan (Jembatan Mergosari)			30.000.000								-	0,00%	
		2	Pembangunan Jembatan (Jembatan Mergosari)			200.000.000								-	0,00%	

	10		**Rehabilitasi Jembatan**		**4.600.000.000**	**4.600.000.000**							**929.759.500**	**20,21**	**6,47%**	
		1	Jembatan Kali Jali	BM	3.760.000.000	3.760.000.000	CV. BINA KARSA UTAMA	25 JULI 2022	050/3164/BM.PUPR/PPKOM/2022	3.701.038.000	25 JULI 2022	27 des 2022	925.259.500	24,61	26,76%	
		2	Pembangunan Jembatan Ruas Menjer Gandoran	BM	190.000.000	190.000.000	CV. KARYA ADILUHUNG	10 Oktober 2022	050/7186/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.331.000	10 Oktober 2022	23/12/2022		-	5,00%	
		3	Rehabilitasi Jembatan Kali Gendol	BM	190.000.000	190.000.000	CV. SAKA NEGARA	10 Oktober 2022	050/7188/BM.PUPR/PPKOM/2022	186.928.000	10 Oktober 2022	23/12/2022		-	5,00%	
		4	Rehabilitasi Jembatan Ruas Jembatan Kuripan Kayugiyang	BM	190.000.000	190.000.000	CV. ZHAFIRA AGUNG	10 Oktober 2022	050/7190/BM.PUPR/PPKOM/2022	187.242.000	10 Oktober 2022	23/12/2022		-	5,00%	
		5	Konsultan Pengawas Jembatan Kali Jali	BM	50.000.000	50.000.000	SUMINAR JAYA	28 Juli 2022	050/3344/BM.PUPR/PPKOM/2022	49.383.000	28 Juli 2022	24 November 2022		-	5,00%	
		6	Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Ruas Menjer - Gandoran, cs	BM	50.000.000	50.000.000								-	0,00%	
		7	Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan Ruas Menjer - Gandoran, cs	BM	60.000.000	60.000.000	SUMINAR JAYA	28 April 2022	050/1147/BM.PUPR/PPKOM/2022	59.312.000	28 April 2022	26 Juni 2022		-	5,00%	
			Biaya Umum		110.000.000	110.000.000							-	-	0,00%	
	11		**Pemeliharaan Rutin Jembatan**		**500.000.000**	**500.000.000**							**59.570.000**	**11,91**	**12,11%**	
			Biaya Umum		500.000.000	300.000.000							36.320.000	12,11	12,11%	
			Perubahan													
		1	Rehabilitasi Gorong-gorong Desa Purwojati Ruas Jalan Bojasari-Purwojati	BM	0	200.000.000							-	-	0,00%	
	12		**Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat**		**2.500.000.000**	**2.500.000.000**								**-**	**0,00%**	
		1	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	BM	2.500.000.000	0										
			Perubahan													
		1	Pembangunan Bronjong dan Penguat Pondasi Jembatan Kong - Kong Ruas Jalan Sitiharjo-Kebrengan Desa Tegalsari Kec. Garung		0	200.000.000								0	0,00%	
		2	Pembangunan Dinding Penahan Tanah pada Titik Longsor Ruas Jalan Mojosari-Lumajang		0	195.000.000								0	0,00%	
		3	Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Kaliwiro-Wadaslintang Desa Medono Kec. Kaliwiro		0	200.000.000								0	0,00%	
		4	Penanganan Ruas Jalan Lamuk - Kaliguwo Desa Lamuk		0	200.000.000								0	0,00%	
		5	Penanganan Ruas Jalan Larangan-Lamuk Desa Pucungkerep		0	400.000.000								0	0,00%	
		6	Penggantian Gorong-Gorong Di Ruas Jalan Rimpak - Ropoh		0	100.000.000								0	0,00%	
		7	Penggantian Jembatan kali Dukuh Ruas Jalan Ngadikerso-Beran		0	200.000.000								0	0,00%	
		8	Penggantian Jembatan Kali Prupuk Jambean		0	200.000.000								0	0,00%	
		9	Penggantian Jembatan Ngadisalam pada Ruas Jalan Tanjungsari - Banyumudal		0	200.000.000								0	0,00%	
		10	Penggantian Jembatan pada Ruas Jalan Trimulyo- Lancar		0	200.000.000								0	0,00%	
		11	Senderan Ruas Jalan Gondang-Pacarmulyo		0	120.000.000								0	0,00%	
		12	Senderan Ruas Jalan Kuripan-Binangun		0	150.000.000								0	0,00%	
		13	Konsultan Pengawas		0	54.000.000								0	0,00%	
			Biaya Umum		0	81.000.000										
C			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**CK**	**14.019.654.000**	**14.019.654.000**							**12.869.425.215**	**91,80**	**44,92%**	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota													
	1		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**CK**	**100.000.000**	**100.000.000**							**505.300**	**0,51**	**2,59%**	
		1	Pengembangan Aplikasi Sobo Kolamsusu	CK	47.000.000	47.000.000								-	0,00%	
		2	Pemetaan SPALDS Kabupaten Wonosobo	CK	46.500.000	46.500.000								-	0,00%	
		3	Biaya Umum		6.500.000	6.500.000							505.300	7,77	7,77%	
	2		**Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman**	**CK**	**1.320.000.000**	**1.320.000.000**							**1.298.291.560**	**98,36**	**92,88%**	
		1	IPAL Komunal minimal 50 KK Desa Wulungsari Kec. Selomerto	CK	400.000.000	400.000.000	TPK KSM WULUNG LESTARI	01 / April / 2022	050/01.SANITASI/SPK/CK/2022	400.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	400.000.000	100,00	100,00%	
		2	IPAL Komunal minimal 50 KK Kel. Andongsili Kec. Mojotengah	CK	400.000.000	400.000.000	TPK KSM ANDONGSILI SEHAT	01 / April / 2022	050/02.SANITASI/SPK/CK/2022	400.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	400.000.000	100,00	100,00%	
		3	IPAL Komunal minimal 50 KK Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah	CK	400.000.000	400.000.000	TPK KSM JAMBEAN RESIK BARENG	01 / April / 2022	050/03.SANITASI/SPK/CK/2022	400.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	400.000.000	100,00	100,00%	
		4	Biaya Umum		120.000.000	120.000.000							85.823.120	71,52	71,52%	
	3		**Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat**	**CK**	**5.600.000.000**	**5.600.000.000**							**5.411.419.300**	**96,63**	**86,98%**	
			Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik													
		1	Pembangunan Tangki Septik Individu Kel. Wadaslintang Kec. Wadaslintang	CK	208.000.000	260.000.000	TPK KSM SEHAT ABADI	01 / April / 2022	050/08.HALS/SPK/CK/2022	260.000.000,00	01 / April / 2022	27/09/2022	260.000.000	100,00	100,00%	
		2	Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Sumberejo Kec. Wadaslintang	CK	260.000.000	286.000.000	TPK KSM MANUNGGAL SEHAT	01 / April / 2022	050/06.HALS/SPK/CK/2022	286.000.000,00	01 / April / 2022	27/09/2022	286.000.000	100,00	100,00%	
		3	Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Besuki Kec. Wadaslintang	CK	520.000.000	572.000.000	TPK KSM BESUKI SEHAT	01 / April / 2022	050/01.HALS/SPK/CK/2022	572.000.000,00	01 / April / 2022	27/09/2022	572.000.000	100,00	100,00%	
		4	Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Lancar Kec. Wadaslintang	CK	676.000.000	780.000.000	TPK KSM SUMBER LESTARI	01 / April / 2022	050/03.HALS/SPK/CK/2022	780.000.000,00	01 / April / 2022	27/09/2022	780.000.000	100,00	100,00%	
		5	Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Gumelar Kec. Wadaslintang	CK	676.000.000	806.000.000	TPK KSM BAROKAH	01 / April / 2022	050/02.HALS/SPK/CK/2022	806.000.000,00	01 / April / 2022	27/09/2022	806.000.000	100,00	100,00%	
		6	Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Somogede Kec. Wadaslintang	CK	884.000.000	1.040.000.000	TPK KSM WARU KAMASAN	01 / April / 2022	050/05.HALS/SPK/CK/2022	1.040.000.000,00	01 / April / 2022	27/09/2022	1.040.000.000	100,00	100,00%	
		7	Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Trimulyo Kec. Wadaslintang	CK	1.300.000.000	676.000.000	TPK KSM TRIMULYO SEHAT	01 / April / 2022	050/07.HALS/SPK/CK/2022	676.000.000,00	01 / April / 2022	27/09/2022	676.000.000	100,00	100,00%	
		8	Pembangunan Tangki Septik Individu Desa Plunjaran Kec. Wadaslintang	CK	676.000.000	780.000.000	TPK KSM PLUNJARAN SEHAT	01 / April / 2022	050/04.HALS/SPK/CK/2022	780.000.000,00	01 / April / 2022	27/09/2022	780.000.000	100,00	100,00%	
		9	Pembangunan Jaringan Pengolahan Air Limbah Domestik Dusun Siluren Desa Surenggede Kertek	CK	99.000.000	99.000.000							0	-	0,00%	
		10	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola HALS	CK	46.000.000	46.000.000										
		11	Biaya Umum		255.000.000	255.000.000							178.112.500	69,85	69,85%	
	4		**Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT**	**CK**	**6.249.654.000**	**6.249.654.000**							**6.137.976.055**	**98,21**	**98,32%**	
		1	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Kumejing Kec. Wadaslintang	CK	300.000.000	300.000.000	TPK KSM TIRTA JAYA KUMEJING	01 / April / 2022	050/04.SANITASI/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	300.000.000	100,00	100,00%	
		2	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Tirip Kec. Wadaslintang	CK	300.000.000	300.000.000	TPK KSM TIRTA LESTARI	01 / April / 2022	050/05.SANITASI/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	300.000.000	100,00	100,00%	
		3	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Pulosaren Kec. Kepil	CK	300.000.000	300.000.000	TPK KSM SUMBING MAKMUR LESTARI	01 / April / 2022	050/06.SANITASI/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	300.000.000	100,00	100,00%	
		4	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Dempel Kec. Kalibawang	CK	300.000.000	300.000.000	TPK KSM SUMBER WARAS	01 / April / 2022	050/07.SANITASI/SPK/CK/2022	360.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	300.000.000	100,00	100,00%	
		5	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Candi Kec. Selomerto	CK	360.000.000	360.000.000	TPK KSM CANDI SEJAHTERA	01 / April / 2022	050/08.SANITASI/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	360.000.000	100,00	100,00%	
		6	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Banjar Kec. Kertek	CK	360.000.000	360.000.000	TPK KSM SEKAR ARUM	01 / April / 2022	050/09.SANITASI/SPK/CK/2022	360.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	360.000.000	100,00	100,00%	
		7	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo	CK	300.000.000	300.000.000	TPK KSM ROJOIMO SEHAT LESTARI	01 / April / 2022	050/10.SANITASI/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	300.000.000	100,00	100,00%	
		8	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Bomerto Kec. Wonosobo	CK	360.000.000	360.000.000	TPK KSM BOMERTO SEHAT	01 / April / 2022	050/11.SANITASI/SPK/CK/2022	360.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	360.000.000	100,00	100,00%	
		9	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sariyoso Kec. Wonosobo	CK	300.000.000	300.000.000	TPK KSM BERSIH WANGI	01 / April / 2022	050/12.SANITASI/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	300.000.000	100,00	100,00%	

		10	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Parikesit Kec. Kejajar	CK	360.000.000	360.000.000	TPK KSM BALADEWA	01 / April / 2022	050/13.SANITASI/SPK/CK/2022	360.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	360.000.000	100,00	100,00%	
		11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Tanjunganom Kec. Kepil	CK	378.000.000	378.000.000	TPK KSM TANJUNG RESIK	01 / April / 2022	050/14.SANITASI/SPK/CK/2022	378.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	378.000.000	100,00	100,00%	
		12	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Pagerejo Kec. Kertek	CK	350.000.000	350.000.000	TPK KSM PAGEREJO MANDIRI	01 / April / 2022	050/15.SANITASI/SPK/CK/2022	350.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	350.000.000	100,00	100,00%	
		13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Kapencar Kec. Kertek	CK	350.000.000	350.000.000	TPK KSM SOKA MAJU	01 / April / 2022	050/16.SANITASI/SPK/CK/2022	350.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	350.000.000	100,00	100,00%	
		14	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Tambi Kec. Kejajar	CK	350.000.000	350.000.000	TPK KSM TIRTA PAWITRA	01 / April / 2022	050/17.SANITASI/SPK/CK/2022	350.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	350.000.000	100,00	100,00%	
		15	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Serang Kec. Kejajar	CK	350.000.000	350.000.000	TPK KSM SUMBER SIRANCAH	01 / April / 2022	050/18.SANITASI/SPK/CK/2022	350.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	350.000.000	100,00	100,00%	
		16	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Surengede Kec. Kejajar	CK	350.000.000	350.000.000	TPK KSM TIRTHA ARDHI	01 / April / 2022	050/19.SANITASI/SPK/CK/2022	350.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	350.000.000	100,00	100,00%	
		17	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Tieng Kec. Kejajar	CK	350.000.000	350.000.000	TPK KSM MANUNGGAL	01 / April / 2022	050/20.SANITASI/SPK/CK/2022	350.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	350.000.000	100,00	100,00%	
			Biaya Umum		531.654.000	531.654.000							371.279.395	69,83	69,83%	
	5		**Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**CK**	**50.000.000**	**50.000.000**							**6.538.500**	**13,08**	**11,39%**	
		1	Biaya Uji Laboratorium Air Limbah	CK	21.300.000	21.300.000								-	0,00%	
		2	Biaya Umum		28.700.000	28.700.000							6.538.500	22,78	22,78%	
	6		**Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT**	**CK**	**500.000.000**	**500.000.000**							**14.386.000**	**2,88**	**19,71%**	
		1	Peningkatan Sarana dan Prasarana IPLT Wonorejo	CK	463.500.000	463.500.000								-	0,00%	
		2	Biaya Umum		36.500.000	36.500.000							14.386.000	39,41	39,41%	
	7		**Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja**	**CK**	**200.000.000**	**200.000.000**							**308.500**	**0,15**	**2,57%**	
		1	Pengadaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Rumah Tangga	CK	194.000.000	194.000.000								-	0,00%	
		2	Biaya Umum		6.000.000	6.000.000							308.500	5,14	5,14%	
D			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**		**8.625.494.000**	**8.870.494.000**							**8.247.327.284**	**92,97**	**45,72%**	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota													
	1		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM**	**CK**	**150.000.000**	**150.000.000**							**639.800**	**0,43**	**2,37%**	
		1	Penyusunan Masterplan Pengembangan Pasca Pamsimas	CK	70.500.000	70.500.000								-	0,00%	
		2	Pemetaan Jaringan SPAM Pedesaan	CK	70.500.000	70.500.000								-	0,00%	
		3	Biaya Umum		9.000.000	9.000.000							639.800	7,11	7,11%	
	2		**Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan**	**CK**	**8.475.494.000**	**8.720.494.000**							**8.246.687.484**	**94,57**	**89,07%**	
		1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karanganyar Kec. Wadaslintang	CK	840.000.000	840.000.000	TPK KKM TIRTA KAHURIPAN	01 / April / 2022	050/05.AM/SPK/CK/2022	840.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	840.000.000	100,00	100,00%	
		2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kumejing Kec. Wadaslintang	CK	330.000.000	330.000.000	TPK KKM TIRTA JAYA KUMEJING	01 / April / 2022	050/06.AM/SPK/CK/2022	330.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	330.000.000	100,00	100,00%	
		3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lancar Kec. Wadaslintang	CK	426.000.000	426.000.000	TPK KKM SUMBER LESTARI	01 / April / 2022	050/07.AM/SPK/CK/2022	426.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	426.000.000	100,00	100,00%	
		4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tirip Kec. Wadaslintang	CK	660.000.000	660.000.000	TPK KKM TIRTA LESTARI	01 / April / 2022	050/15.AM/SPK/CK/2022	660.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	660.000.000	100,00	100,00%	
		5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tempursari Kec. Sapuran	CK	450.000.000	450.000.000	TPK KKM SIDHO MILI	01 / April / 2022	050/14.AM/SPK/CK/2022	450.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	450.000.000	100,00	100,00%	
		6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Depok Kec. Kalibawang	CK	330.000.000	330.000.000	TPK KKM SUMBER SEHAT	01 / April / 2022	050/02.AM/SPK/CK/2022	330.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	330.000.000	100,00	100,00%	
		7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tempurejo Kec. Kalibawang	CK	390.000.000	390.000.000	TPK KKM TIRTA LANCAR ABADI	01 / April / 2022	050/13.AM/SPK/CK/2022	390.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	390.000.000	100,00	100,00%	
		8	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kaliguwo Kec. Kaliwiro	CK	375.000.000	375.000.000	TPK KKM TIRTA TANGGULASI	01 / April / 2022	050/04.AM/SPK/CK/2022	375.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	375.000.000	100,00	100,00%	
		9	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Leksono Kec. Leksono	CK	420.000.000	420.000.000	TPK KKM TIRTO WENING	01 / April / 2022	050/08.AM/SPK/CK/2022	420.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	420.000.000	100,00	100,00%	
		10	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bomerto Kec. Wonosobo	CK	495.000.000	495.000.000	TPK KKM BOMERTO MAKMUR	01 / April / 2022	050/01.AM/SPK/CK/2022	495.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	495.000.000	100,00	100,00%	
		11	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wonosroyo Kec. Watumalang	CK	600.000.000	600.000.000	TPK KKM TIRTA CIPTA RAHARJA	01 / April / 2022	050/17.AM/SPK/CK/2022	600.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	600.000.000	100,00	89,44%	
		12	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Watumalang Kec. Watumalang	CK	330.000.000	330.000.000	TPK KKM BANYU MILI	01 / April / 2022	050/16.AM/SPK/CK/2022	330.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	330.000.000	100,00	100,00%	
		13	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mutisari Kec. Watumalang	CK	495.000.000	495.000.000	TPK KKM SARI BISMA	01 / April / 2022	050/10.AM/SPK/CK/2022	495.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	495.000.000	100,00	100,00%	
		14	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sojopuro Kec. Mojotengah	CK	480.000.000	480.000.000	TPK KKM TIRTA JAYA	01 / April / 2022	050/11.AM/SPK/CK/2022	480.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	480.000.000	100,00	100,00%	
		15	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Derongisor Kec. Mojotengah	CK	330.000.000	330.000.000	TPK KKM TIRTA MAKMUR	01 / April / 2022	050/03.AM/SPK/CK/2022	330.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	330.000.000	100,00	100,00%	
		16	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mlandi Kec. Garung	CK	375.000.000	375.000.000	TPK KKM DHARMA TIRTA	01 / April / 2022	050/09.AM/SPK/CK/2022	375.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	375.000.000	100,00	100,00%	
		17	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Surengede Kec. Kejajar	CK	300.000.000	300.000.000	TPK KKM TIRTHA ARDHI	01 / April / 2022	050/12.AM/SPK/CK/2022	300.000.000	01 / April / 2022	27/09/2022	300.000.000	100,00	100,00%	
		18	Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS	CK	50.000.000	50.000.000								-	0,00%	
		19	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola DAK	CK	45.000.000	45.000.000							44.660.000	99,24	99,24%	
		20	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Fasilitator DAK	CK	64.747.000	64.747.000							64.446.000	99,54	99,54%	
		21	Perencanaan T-1 DAK	CK	45.000.000	45.000.000							**0**	-	0,00%	
		22	Biaya Umum		644.747.000	644.747.000							460.396.574	71,41	71,41%	
			Perubahan													
		1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rimpak Kecamatan Sapuran (Sharing program pamsimas dari APBD)			245.000.000								-	0,00%	
E			**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**	**CK**	**1.650.000.000**	**3.355.170.800**							**54.476.972**	**1,62**	**26,27%**	
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota													
	1		**Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**CK**	**1.500.000.000**	**3.003.306.000**							**0**	**-**	**16,67%**	
		1	Penataan Ruang Terbuka Publik di Blok Sariaji	CK	196.000.000	196.000.000	CV.OKANG TUHING	13 Juni 2022	050/02518/DPUPR/2022	190.043.000,00	13 Juni 2022	26 Agustus 2022		-	100,00%	
		2	Penataan Pedestrian Jalan Kyai Muntang	CK	1.025.000.000	0								-	0,00%	
		3	Pemeliharaan Pedestrian	CK	196.000.000	0								-	0,00%	
		4	Konsultansi Pengawasan Penataan Pedestrian Jalan Kyai Muntang	CK	41.000.000	0								-	0,00%	
		5	Konsultan Perencanaan/Reviu	CK	11.200.000	11.200.000								-	0,00%	
		6	Biaya Umum		30.800.000	738.106.000								-	0,00%	
			Perubahan													
		1	Penataan Kantor Pengadilan Negeri Wonosobo	CK		196.000.000								-	0,00%	
		2	Penataan Kantor Polsek Kalikajar	CK		196.000.000								-	0,00%	
		3	Penataan Makodim Wonosobo	CK		196.000.000								-	0,00%	
		4	Penataan Mapolres Wonosobo	CK		196.000.000								-	0,00%	
		5	Penataan Lingkungan Makam Ketinggring	CK		196.000.000								-	0,00%	
		6	Penataan Lingkungan Makam Ki Ageng Wonosobo	CK		196.000.000								-	0,00%	
		7	Penataan Lingkungan Makam Kyai Karim	CK		98.000.000								-	0,00%	
		8	Rehabilitasi Pedestrian Jalan Kartini	CK		196.000.000								-	0,00%	
		9	Rehabilitasi Pedestrian Jalan Tentara Pelajar	CK		196.000.000								-	0,00%	
		10	Rehabilitasi Pedestrian Kawasan Plaza	CK		196.000.000								-	0,00%	
		11	Rehabilitasi Pedestrian Perkotaan Wonosobo	CK		196.000.000								-	0,00%	
	2		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota**	**BP**	**150.000.000**	**151.864.800**							**54.476.972**	**36,32**	**35,87%**	
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		150.000.000	151.864.800							54.476.972	35,87	35,87%	
			Perubahan													

	3		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan**		**0**	**200.000.000**										
		1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan		0	200.000.000										
F			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**CK**	**750.000.000**	**1.066.829.177**							**674.339.373**	**89,91**	**54,29%**	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi													
	1		**Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG**	**BP**	**675.000.000**	**855.096.084**							**537.606.280**	**79,65**	**62,87%**	
		1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	BP	675.000.000	855.096.084							537.606.280	62,87	62,87%	
	2		**Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota**	**CK**	**75.000.000**	**75.000.000**							**0**	**-**	**0,00%**	
		1	Penyusunan Naskah Akademik Regulasi Bangunan Gedung	CK	63.000.000	63.000.000								-	0,00%	
			Biaya Umum		12.000.000	12.000.000								-	0,00%	
	3		**Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung unutk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**CK**	**0**	**136.733.093**							**136.733.093**	**100,00**	**100,00%**	
			Rehabilitasi Masjid Jami'													
		1	Pembayaran Kewajiban atas Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021	CK		136.733.093							136.733.093	100,00	100,00%	Paket Kegiatan 2021 yang Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
G			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**SDA**	**13.145.000.000**	**18.469.948.550**							**5.304.915.429**	**28,72**	**35,22%**	
	1		**Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota**		**200.000.000**	**100.000.000**							**15.356.800**	**15,36**	**15,36%**	
		1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	SDA	200.000.000	100.000.000		-					15.356.800	15,36	15,36%	
	2		**Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota**	**BP**	**100.000.000**	**100.932.400**							**29.846.460**	**29,57**	**29,6%**	
		1	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	BP	100.000.000	100.932.400							29.846.460	29,57	29,57%	
	4		**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya**	**SDA**	**0**	**200.000.000**								**-**	**0,00%**	
		1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	SDA	0	200.000.000								-	0,00%	
	5		**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	**SDA**	**10.095.000.000**	**14.620.128.150**							**3.883.470.650**	**26,56**	**55,20%**	
		1	D.I Timbang	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. BAGAMAYA CHAKTI	14 Oktober 2022	050/01770.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	198.887.000	14 Oktober 2022	12 Desember 2022		-	38,00%	
		2	rehabilitasi jaringan irigasi ampobendo	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. PULUNG MUKTI	22 September 2022	050/01453.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	99.132.000	22 September 2022	##################		-	100,00%	
		3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bronjong DI Muncar KM. 3 Dusun Candiroto, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. REJEKI ULTRA	22 September 2022	050/01454.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	197.299.000	22 September 2022	##################		-	100,00%	
		4	rehabilitasi jaringan irigasi cingging	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. REJEKI ULTRA	29 September 2022	050/01550.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	197.891.000	29 September 2022	##################		-	100,00%	
		5	Rehabilitasi jaringan irigasi di desa campursari kertek	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. REJEKI ULTRA	19/09/2022	050/01395.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	197.416.000	19/09/2022	17 November 2022		-	64,71%	
		6	rehabilitasi jaringan irigasi di desa karangluhur	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. REJEKI ULTRA	19/09/2022	050/01394.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	198.787.000	19/09/2022	17 November 2022		-	97,89%	
		7	rehabilitasi jaringan irigasi di kalijengkol	SDA	90.000.000	90.000.000	CV. JAGAD SATRIA	6 Oktober 2022	050/01650.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	89.098.000	6 Oktober 2022	4 Desember 2022		-	93,29%	
		8	rehabilitasi jaringan irigasi DI Kalipahat Kampung Kenjer Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. TIGA BERSAUDARA	19 September 2022	050/01391.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	197.483.000	19 September 2022	17 November 2022		-	7,31%	
		9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sigandul No. 104 Desa Simbang Kecamatan Kalikajar	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. TIGA BERSAUDARA	6 Oktober 2022	050/01651.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	193.915.000	6 Oktober 2022	4 Desember 2022		-	31,84%	
		10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sikeong Kalikajar	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. TERATAI MAS	19 September 2022	050/01392.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	198.604.000	19 September 2022	17 November 2022		-	100,00%	
		11	rehabilitasi jaringan irigasi di wringinanom kertek	SDA	175.000.000	175.000.000	CV. MEKAR KIRANA	29 September 2022	050/01552.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	173.272.000	29 September 2022	##################		-	3,40%	
		12	rehabilitasi jaringan irigasi gebang	SDA	150.000.000	150.000.000	CV ARFILLA JAYA PUTRA	16/09/2022	050/01373.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	149.309.000	16/09/2022	14/11/2022		-	49,51%	
		13	rehabilitasi jaringan irigasi gondang leles	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	19/09/2022	050/01393.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	149.044.000	19/09/2022	17 November 2022		-	59,45%	
		14	rehabilitasi jaringan irigasi kalibulu	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. LANGGENG JAYA	16 September 2022	050/01372.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.107.000	16 September 2022	14/11/2022		-	77,55%	
		15	rehabilitasi jaringan irigasi kali gebug	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. ZIPUTRA JAYA	29 September 2022	050/01551.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	196.973.000	29 September 2022	##################		-	37,41%	
		16	Rehabilitasi jaringan irigasi kaliputih	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. LANGIT BIRU	22 September 2022	050/01452.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	149.014.000	22 September 2022	##################		-	75,11%	
		17	rehabilitasi jaringan irigasi kali wetan	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. LANGGENG JAYA	19/09/2022	050/01390.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	197.692.000	19/09/2022	17/11/2022		-	57,40%	
		18	rehabilitasi jaringan irigasi kedung kancil	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. LANGGENG JAYA	20/09/2022	050/01414.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	197.143.000	20/09/2022	18/11/2022		-	14,68%	
		19	rehabilitasi jaringan irigasi kedung nongko	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. SAKA MANUNGGAL	20/09/2022	050/01413.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	194.977.000	20/09/2022	18/11/2022		-	0,00%	
		20	rehabilitasi jaringan irigasi kedung pasang	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. AMAN KENDALI SEJAHTERA	21 September 2022	050/01430.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	196.906.000	21 September 2022	##################		-	25,37%	
		21	rehabilitasi jaringan irigasi mudal	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. DONI WIJAYA PRATAMA	20/09/2022	050/01410.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.189.000	20/09/2022	18/11/2022		-	100,00%	
		22	rehabilitasi jaringan irigasi parakan dawa	SDA	175.000.000	175.000.000	CV. JAYA RAHARJA	20/09/2022	050/01412.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	169.014.000	20/09/2022	18/11/2022		-	50,40%	
		23	rehabilitasi jaringan irigasi sapto renggo	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. HAKASA	20/09/2022	050/01411.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	198.952.000	20/09/2022	18/11/2022		-	65,91%	
		24	rehabilitasi jaringan irigasi sideleg	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. UNGGUL KARYA	14 September 2022	050/01330.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.359.000	14 September 2022	12 November 2022		-	56,28%	
		25	rehabilitasi jaringan irigasi sigondang	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. TUGU EMAS	14 September 2022	050/01333.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	97.676.000	14 September 2022	12 November 2022		-	97,57%	
		26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sijeruk	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. DENOK DEMPLON	12 September 2022	050/01294.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	179.350.000	12 September 2022	10 November 2022		-	100,00%	
		27	rehabilitasi jaringan irigasi silebuh	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. SAKTI MEDIA REKATAMA	14 September 2022	050/01331.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	149.079.000	14 September 2022	12 November 2022		-	71,54%	
		28	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Si Nangka	SDA	180.000.000	180.000.000	CV. SINGGIH PRATAMA JAYA	13 September 2022	050/01310.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	179.462.000	13 September 2022	11 November 2022		-	90,58%	
		29	rehabilitasi jaringan irigasi sintah	SDA	195.000.000	195.000.000	CV. GERAK MAJU	12 September 2022	050/01291.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	194.130.000	12 September 2022	10 November 2022		-	100,00%	
		30	rehabilitasi jaringan irigasi timbang sojokerto	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. LANGIT BIRU	12 September 2022	050/01292.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	194.946.000	12 September 2022	10 November 2022		-	18,66%	
		31	rehabilitasi jaringan irigasi turusan	SDA	150.000.000	150.000.000	CV. JAYA RAHARJA	14 September 2022	050/01332.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	147.790.000	14 September 2022	12 November 2022		-	39,30%	
		32	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wangan Aji Blok Sejadi	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. PULUNG MUKTI	12 September 2022	050/01290.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.616.000	12 September 2022	10 November 2022		-	0,00%	
		33	rehabilitasi jaringan irigasi wangan aji maduretno	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. TERATAI MAS	16 September 2022	050/01370.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.353.000	16 September 2022	14 November 2022		-	34,65%	
		34	rehabilitasi jaringan irigasi wangan tandu	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. LANGGENG KAHURIPAN	12 September 2022	050/01295.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	198.950.000	12 September 2022	10 November 2022		-	100,00%	
		35	rehabilitasi jaringan irigasi wangan tengah	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. ASTA BIMA	12 September 2022	050/01293.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.169.000	12 September 2022	10 November 2022		-	99,19%	
			Setelah Perubahan													
		1	Pembangunan Bronjong Penahan Banjir Kali Galuh Tanggalan Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto Kab Wonosobo	SDA	0	1.212.590.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG	1 November 2021	050/02533/PPK-SDA/DPUPR/2021	1.212.590.000	1 November 2021	7 Februari 2022	1.212.590.000	100,00	100,00%	
		2	Pembangunan Infrastruktur DI Kaligede Kelurahan Kadipaten Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo	SDA	0	673.559.000	CV. WAHYU KARYA AGUNG	29 Oktober 2021	050/02502/PPK-SDA/DPUPR/2021	673.559.000	29 Oktober 2021	7 Februari 2022	673.559.000	100,00	100,00%	
		3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnongko	SDA	0	869.942.150	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	14 Juli 2021	050/01244/PPK-SDA/DPUPR/2021	869.942.150	14 Juli 2021	7 Februari 2022	869.942.150	100,00	100,00%	
		4	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 (Banprov)	SDA	0	39.037.000							39.037.000	100,00	100,00%	
		5	Pembangunan Irigasi DI No. 267 Mungkung Desa Candi Kec. Selomerto	SDA	0	100.000.000								-	0,00%	
		6	Pembangunan Senderan Pengaman Irigasi Desa Simbang Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo	SDA	0	190.000.000								-	0,00%	
		7	Rehabilitasi DI Mrica Perboto Kecamatan Kalikajar	SDA	0	100.000.000								-	0,00%	
		8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kancil	SDA	0	190.000.000								-	0,00%	
		9	Rehabilitasi jaringan irigasi Kulon	SDA	0	190.000.000								-	0,00%	

		10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muncar	SDA	0	190.000.000								-	0,00%	
		11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wangan Aji	SDA	0	190.000.000								-	0,00%	
		12	Rehabilitasi Saluran DI Sideng Kecamatan Kalikajar	SDA	0	190.000.000								-	0,00%	
		13	Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Gondang Kecamatan Watumalang	SDA	0	190.000.000								-	0,00%	
		14	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 (APBD)	SDA	0	75.000.000	CV. UTAMA KARYA	18 Oktober 2022	050/01810.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	74.735.000	18 Oktober 2022	16 Desember 2022		-	5,00%	Persiapan
		15	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2 (APBD)	SDA	0	75.000.000	CV. SUMINAR JAYA	18 Oktober 2022	050/01811.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	74.768.000	18 Oktober 2022	16 Desember 2022		-	5,00%	Persiapan
		16	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi 3 (APBD-P)	SDA	0	40.000.000								-	0,00%	
		17	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Banprov)	SDA	0	50.000.000	CV. UTAMA KARYA	1 Agustus 2022	050/01051/PPK-SDA/DPUPR/2022	49.450.000	1 Agustus 2022	28 November 2022	39.037.000	78,07	100,00%	
		18	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi III (APBD-P)	SDA	0	30.000.000	CV. MULYA SYANDANA KONSULTAN	19 Oktober 2022	050/01832.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	29.732.000	19 Oktober 2022	17 November 2022		-	5,00%	Persiapan
			Biaya Umum		350.000.000	180.000.000								-		
			BANPROV													
		1	pembuatan saluran irigasi Desa Jogoyitnan Kecamatan Wonosobo	SDA	3.000.000.000	3.000.000.000	CV. LANGIT BIRU	8 Agustus 2022	050/01101/PPK-SDA/DPUPR/2022	2.917.252.000	8 Agustus 2022	5 Desember 2022	875.175.600	29,17	40,00%	
			Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air													
		1	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi I (APBD)	SDA	50.000.000	75.000.000	CV. UTAMA KARYA	18 April 2022	050/0462/PPK-SDA/DPUPR/2022	74.471.000	18 April 2022	16 Juni 2022	74.471.000	99,29	100,00%	
		2	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi II (APBD)	SDA	75.000.000	75.000.000	CV. GLOBAL INSPIRE	18 April 2022	050/0464/PPK-SDA/DPUPR/2022	74.160.000	18 April 2022	16 Juni 2022		-	100,00%	
		3	Konsultan Survey dan Penyusunan e-Paksi Paket I	SDA	100.000.000	100.000.000	PT. ALIENORANIA SHALINE KONSULTAN	13 April 2022	050/0442/PPK-SDA/DPUPR/2022	99.111.000	13 April 2022	27 Mei 2022	99.111.000	99,11	100,00%	
		4	Konsultan Survey dan Penyusunan e-Paksi Paket II	SDA	100.000.000	100.000.000	CV. MITRA MULTI DAYA	13 April 2022	050/0444/PPK-SDA/DPUPR/2022	99.056.000	13 April 2022	27 Mei 2022	99.056.000	99,06	100,00%	
			Perubahan													
		1	Konsultan Perencana T-1 DAK	SDA	-	100.000.000	CV. HASTA DAYA MANUNGGAL	14 April 2022	050/0452/PPK-SDA/DPUPR/2022	99.167.000	14 April 2022	13 Mei 2022	99.167.000	99,17	100,00%	
		2	Konsultan Perencana Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Banprov)	SDA	-	50.000.000	CV. SUMINAR JAYA	11 April 2022	050/0422/PPK-SDA/DPUPR/2022	49.228.000	11 April 2022	10 Mei 2022	49.228.000	98,46	100,00%	
			Jasa Konsultansi Pengawas Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air													
		1	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jaringan Irigasi (APBD)	SDA	75.000.000	0										
	4		**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**SDA**	**2.500.000.000**	**3.248.888.000**							**1.373.332.419**	**42,27**	**71,06%**	
		1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Se Kabupaten Wonosobo diatas 50 Ha	SDA	200.000.000	200.000.000	CV. ABDI MAS	16 Agustus 2022	050/01161/PPK-SDA/DPUPR/2022	199.065.000	16 Agustus 2022	14 September 2022	198.888.000	99,44	100,00%	
		2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 1	SDA	125.000.000	125.000.000	CV. WIDYA KARYA	16 Agustus 2022	050/01163/PPK-SDA/DPUPR/2022	123.004.000	16 Agustus 2022	14 September 2022	0	-	100,00%	
		3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 2	SDA	130.000.000	130.000.000	CV. OL	13 Juli 2022	050/01001/PPK-SDA/DPUPR/2022	129.366.000	13 Juli 2022	11 Agustus 2022	129.366.000	99,51	100,00%	
		4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 3	SDA	130.000.000	130.000.000	CV. OL	11 Oktober 2022	050/01710.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	128.541.000	11 Oktober 2022	9 November 2022	-	-	5,00%	
		5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 4	SDA	125.000.000	125.000.000	CV. NARATAS KARYA MANDIRI	13 Juli 2022	050/01003/PPK-SDA/DPUPR/2022	124.245.000	13 Juli 2022	11 Agustus 2022	124.245.000	99,40	100,00%	
		6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 5	SDA	130.000.000	130.000.000	CV. SERAYU JAYA ABADI	16 September 2022	050/01371.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	128.432.000	16 September 2022	15 Oktober 2022	-	-	50,00%	
			Biaya Umum		1.660.000.000	2.210.000.000							297.219.900	13,45	13,45%	
			Setelah Perubahan													
		1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Se Kabupaten Wonosobo	SDA	0	198.888.000	CV. OL	08-Nov-21	050/02711/PPK-SDA/DPUPR/2021	198.888.000	08-Nov-21	7 des 2021	198.888.000	100,00	100,00%	Paket Kegiatan 2021 yang Penyelesaian Pembayaran Dilakukan di Tahun 2022
	5		**Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi**	**SDA**	**250.000.000**	**200.000.000**							**2.909.100**	**1,45**	**4,9%**	
		1	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo	SDA	140.000.000	140.000.000	CV. WIDYA KARYA	27 Oktober 2022	050/01951.A/PPK-SDA/DPUPR/2022	139.192.000	27 Oktober 2022	25/11/2022		-	5,00%	
			Biaya Umum		110.000.000	60.000.000							2.909.100	4,85	4,85%	
H			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**SDA**	**700.000.000**	**770.000.000**							**319.158.543**	**41,45**	**33,06%**	
	1		**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan**	**SDA**	**300.000.000**	**270.000.000**							**1.162.500**	**0,43**	**2,53%**	
		1	Penyusunan Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan Kabupaten Wonosobo	SDA	50.000.000	-									-	
		2	Penyusunan Rencana Induk Study Kelayakan dan Perencanaan Drainase Perkotaan Kabupaten Wonosobo Wilayah I	SDA	80.000.000	90.000.000	CV. KARTAJAYA AMERTA CONSULTANT	17 November 2022	050/04150.A/SDA/DPUPR/2022	87.007.000,00	17 November 2022	16 desember 2022	105.000	0,12	0,12%	
		3	Penyusunan Rencana Induk Study Kelayakan dan Perencanaan Drainase Perkotaan Kabupaten Wonosobo Wilayah II	SDA	80.000.000	-	CV. GRACIA ADI CIPTA	17 November 2022	050/04151.A/SDA/DPUPR/2022	79.262.000,00	17 November 2022	16 Desember 2022			5,00%	
		4	Penyusunan Rencana Induk Study Kelayakan dan Perencanaan Drainase Perkotaan Kabupaten Wonosobo Wilayah III	SDA	80.000.000	-	CV. ANDHITA KARYA KONSULTAN	17 November 2022	050/04152.A/SDA/DPUPR/2022	79.429.000,00	17 November 2022	16 Desember 2022			5,00%	
			Biaya Umum		10.000.000	180.000.000							-	-	0,00%	
	2		**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase**	**SDA**	**400.000.000**	**500.000.000**							**317.996.043**	**63,60**	**63,60%**	
			Perubahan													
		1	Rehabilitasi Drainase Jl. Angkatan 45 Wonosobo			85.000.000								-	0,00%	
			Biaya Umum		400.000.000	415.000.000										
I			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**BP**	**274.897.200**	**174.897.200**							**2.340.000**	**1,34**	**1,17%**	
	1		**Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi**	**BP**	**50.000.000**	**50.000.000**							**2.340.000**	**4,68**	**4,68%**	
		1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	BP	50.000.000	50.000.000							2.340.000	4,68	4,68%	
	2		**Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan**	**BP**	**125.000.000**	**25.000.000**							**0**	**-**	**0,00%**	
		1	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	BP	125.000.000	25.000.000								-	0,00%	
	3		**Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi**	**BP**	**75.000.000**	**75.000.000**							**0**	**-**	**0,00%**	
		1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	BP	75.000.000	75.000.000								-	0,00%	
	4		**Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**BP**	**24.897.200**	**24.897.200**							**0**	**-**	**0,00%**	
		1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	BP	24.897.200	24.897.200								-	0,00%	
J			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**BP**	**0**	**0**							**0**	**-**	**0,00%**	
	1		**Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	BP	**0**	**0**							**0**	**-**	**0,00%**	
		1	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	BP	0	0								-	0,00%	
K			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**TR**	**1.675.000.000**	**1.675.000.000**							**310.195.275**	**18,52**	**9,69%**	
	1		**Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota**	**TR**	**525.000.000**	**525.000.000**							**187.673.745**	**35,75**	**35,75%**	
		1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	TR	525.000.000	525.000.000			-				187.673.745	35,75	35,75%	
	2		**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota**	**TR**	**600.000.000**	**600.000.000**							**70.244.450**	**11,71**	**4,28%**	
		1	Pemutakhiran RDTR Perkotaan Mojotengah	TR	99.000.000	99.000.000			-					-	0,00%	
		2	Pemutakhiran RDTR Perkotaan Selomerto	TR	99.000.000	99.000.000								-	0,00%	

		3	Penusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR Mojotengah	TR	50.000.000	50.000.000								-	0,00%	
		4	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR Kertek	TR	50.000.000	50.000.000								-	0,00%	
		5	penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR Selomerto	TR	50.000.000	50.000.000								-	0,00%	
		6	Biaya Umum		252.000.000	252.000.000							64.736.050	25,69	25,69%	
	3		**Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang**	**TR**	**150.000.000**	**150.000.000**							**46.977.080**	**31,32**	**31,32%**	
		1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	TR	150.000.000	150.000.000							46.977.080	31,32	31,32%	
	4		**Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang**	**TR**	**50.000.000**	**50.000.000**							**0**	**-**	**0,00%**	
		1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	TR	50.000.000	50.000.000								-	0,00%	
	5		**Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang**	**TR**	**50.000.000**	**50.000.000**							**900.000**	**1,80**	**1,80%**	
		1	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	TR	50.000.000	50.000.000							900.000	1,80	1,80%	

	6		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah**	**TR**	**125.000.000**	**125.000.000**							**0**	**-**	**0,00%**	
		1	Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	TR	125.000.000	125.000.000								-	0,00%	
	7		**Sistem Informasi Penataan Ruang**	**TR**	**75.000.000**	**75.000.000**							**0**	**-**	**0,00%**	
		1	Sistem Informasi Penataan Ruang	TR	75.000.000	75.000.000								-	0,00%	
	8		**Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang**	**TR**	**100.000.000**	**100.000.000**							**4.400.000**	**4,40**	**4,40%**	
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	TR	100.000.000	100.000.000							4.400.000	4,40	4,40%	

Wonosobo, November 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

NURUDIN ARDIYANTO, S.T, M.T
Pembina Tingkat 1
NIP. 19731021 200003 1 003